

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3033/2016/OI/VZKÚ ze dne 13.12.2016

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
  
zastoupeno náměstkem primátora

**AWT Rekultivace a.s.**  
se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední  
Suchá, 735 64 Havířov  
zastoupena: předsedou představenstva  
a členem představenstva

zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka č. 777

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

IČO: 47676175  
DIČ: CZ47676175  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

### Obsah dodatku

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Oprava dešťové kanalizace v obci Plesná**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:*

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem, který se stává součástí projektové dokumentace DSP+DPS č. 2016-022/0381 z 07/2016 zpracované společností MEDEXIM Ostrava s.r.o.“

#### Čl. III.

„Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 203.303,00 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3.110.622,20 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>653.230,66 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3.763.852,86 Kč</b>

#### **čl. IV.**

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a o novou přílohu č. 5 (rekapitulace rozpočtu více a méněprací), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 2.

#### **čl. V.**

V článku XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 21 za řádek ve znění „Příloha č. 3“ tento text:

„Příloha č. 4 – Změnový list č. 1

Příloha č. 5 – Oceněný soupis více a méněprací“

#### **čl. VI.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07606/RM1418/107 ze dne 31.10.2017.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3033/2016/OI/VZKÚ ze dne 13.12.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

#### **Za objednatele**

Datum: 24.11.2017  
Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_  
náměstek primátora  
na základě plné moci

#### **Za zhotovitele**

Datum: 24.11.2017  
Místo: Havířov

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
člen představenstva

<b>Evidenční list změny stavby č. 1</b>					
<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> Oprava dešťové kanalizace v obci Plesná	<b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b> 50111	<b>Číslo změny stavby:</b> 1 - 3			
<b>Název stavebního objektu/provozního subjektu (SO/PS):</b> 0111 Kanalizace					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.12.2016, číslo smlouvy objednatele: 3033/2016/OI/VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 3033/2016/OI/VZKÚ					
<b>Objednavatel:</b> Město Plesná, nám. Přemysla Otakara II. 1, Plesná, 751 01					
<b>Zhotovitel:</b> AVET s.r.l. ul. Na Lávkách 10, Plesná, 751 01					
<b>Gen.projektant (a) (autorský dohled):</b> M. H. s.r.l. ul. Na Lávkách 10, Plesná, 751 01					
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> Ing. Vladimír Čihák, příspěvková organizace, ul. Na Lávkách 10, Plesná, 751 01					
<b>Popis a zdůvodnění změn:</b>					
<p><b>Změna č. 1/1 - Oprava dešťové kanalizace - vícepráce</b>                  Na základě vstupního kamerového systému byly zjištěny poruchy, které nebyly v PD zahrnuty. Motily vzniknout až následně po provedení PD. Tyto poruchy je nutné odstranit před zahájením sanace kanalizace pomocí vstahovacího rukávce. V ul. 26. dubna podél hlavní komunikace jsou šachty s menším průměrem vstupů než je 800 mm. Zde je nutné provést rozehráni poklopů níže, vyrovňovacích přelomů, pápí, konusů či šachet, kde jsou kanálky je nutné dubelovat dna před provedením sanace potrubí. Pad poklopem šachty Š4 je zjištěný betonový nosník nesoucí zřejmě poklop šachty. Tento nosník ztěžkuje provedení sanace stoky a je nutné ho odstranit.</p> <p>Vliv na cenu: vícepráce + 73 740,95 bez DPH</p>					
<p><b>Změna č. 1/2 - Oprava dešťové kanalizace - méněpráce</b>                  Nebylo provedeno 7 ks kanalizačních přípojek. Vlastník stoličích nemovitostí si je před zahájením této stavby vyřadil tyto kanalizační přípojky s předstihem na vlastní náklady. Nebudou realizovány 2 ks šachet.</p> <p>Vliv na cenu: méněpráce - 75 054,76,- Kč bez DPH</p>					
<p><b>Změna č. 1/3 - Oprava dešťové kanalizace - oprava žlabů</b>                  Na základě požadavku zástupce ÚMOs MMC paní starosty Pavla Hrbáče bude provedena rekonstrukce odvodňovacích žlabů podél ul. 26. Dubna v délce cca 330 m.</p> <p>Vliv na cenu: vícepráce + 446 430,01 bez DPH</p>					
<p><b>časový vliv na plnění SOD: MÁ VL.IV - prodloužení doby plnění o 19 dní</b></p>					
<p><b>Z důvodu kolize při provádění žlabů s rekonstrukcí fréznilého povrchu vozovky v ulici 26. Dubna firmou Šlasplo</b></p>					
Údaje v Kč bez DPH.					
Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Hodnota změny (VP-MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP+MP < 30%)	%
519 678,96	- 75 054,76	444 624,20	72,3	444 624,20	13,68
<b>Přílohy</b>			<b>Počet parů Příjemce</b>		
1) Reskapitulace změnového listu			1 x Zhotovitel		
2) Oceněný soupis vícepráci			1 x Objednavatel		
3) Oceněný soupis méněpráci			1 x TDS		
4) Oceněné soupisy vícepráci - žlabů			1 x Provozovatel		
5) Zápis z kontrolních dnů č. 2 a č. 3			1 x Projektant (autorský dozor)		
6) Stanovisko TDS					
7) Vyjádření stanovisko AD					

Evidenční list změny stavby č. 1				
<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> Oprava dešťové kanalizace v obci Plesná <b>Název stavebního objektu/provozního zařízení (SO/PZ):</b> ČOV Plesná		<b>Číslo SO/PZ / číslo změny SO/PZ:</b>  00000	<b>Číslo změny stavby:</b>  1 - 3	
<b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>				
Zhotovitel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský účel)	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Provozovatel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neditnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdiřováním upřesňují záměrové listy, včetně "Opracování soupisu výkopů a menších prací"				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo parčí	

**Rekapitulace změny ceny díla ke stavbě "Oprava dešťové kanalizace v obci Plesná"**

	ZMĚNY: +	-
Změna č. 1 - vícepráce	73 240,95	0,00
Změna č. 2 - méněpráce	0,00	-75 054,76
Změna č. 3 - vícepráce - žlaby	446 436,01	
	<b>519 676,96</b>	<b>-75 054,76</b>
<b>změna ceny:</b>		<b>444 622,20</b>

<b>Dodatek:</b>	<b>444 622,20</b>
DPH	93 370,66
S DPH	537 992,86

**Dílo včetně dodatku:**

<b>SOD + (+/-)</b>	<b>3 110 622,20</b>
DPH	653 230,66
<b>S DPH</b>	<b>3 763 852,86</b>