

ZZSPK Manětín - SO 02 - ZMĚNOVÉ LISTY

Seznam změnových listů:		Částka změny	Odůvodnění změny	Vliv na termín
1	Základový pas - bednicí dílce	- Kč	Přesnější založení stavby a zároveň vymezení bednění základové desky. Spodní část základu bude vybetonována výšku 700 mm (namísto 600 mm uvedené v projektu). Zbývajících 50 cm bude složeno z dvou řad bednicích dílců BD40 a BD 30 (ztraceného bednění) na výšku základové desky 1200 mm (-200 mm).	0
2	Výztuž základového pasu	12,080 Kč	Vzhledem k provedenému geologickému průzkumu a provedené zkoušce únosnosti zeminy navrhl projektant vyztužení středního základového pasu a beton C20/25. Výztuž bude nutné vzhledem k dodacím lhůtám armovny ohýbat na místě stavby.	0
3	Výztuž základové desky a prostupy	11,747 Kč	Účastníci kontrolního dne z 1.6.2017 se shodli vzhledem ke složitosti základových poměrů přístavby na vyztužení podkladní betonové desky svařovanými sítěmi 150/150/8 při horním okraji (krytí 30-40 mm). Dále vznesl zadavatel požadavek na vytvoření prostupů pro internet a telefon.	0
4	Vjezdová vrata Hormann - rozdíl v ceně	48,736 Kč	Zadavatel požaduje garážová vrata zaměnit za průmyslová vjezdová vrata Hormann s elektrickým pohonem a dálkovým ovládním. Dodavatel předloží cenovou nabídku.	0
5	Změny vyvolané investorem - rozšíření o šatnu a sklad	447,157 Kč	Zadavatel po dohodě s městem požaduje rozšíření prostor užívání ZZSPK o šatnu a sklad v patře budovy v části SO 01 a další sklad v přízemí budovy. Dále požaduje zadavatel provést do těchto nově vzniklých místností elektroinstalaci a rozvody topení. Součástí změnového listu je také změna dispozic kuchyňky a následná změna rozvodů ZTI a elektroinstalace.	20
6	Drátkobeton garáže	42,361 Kč	Zadavatel požaduje z důvodu většího zatížení podlahy garáže drátkobeton.	0
7	Záměna sklobetonů za okna	21,700 Kč	Vzhledem k tepelně izolačním vlastnostem požaduje zadavatel zaměnit sklobetonové konstrukce za euro okna (sklad garáže a server).	0
8	Komunikace	14,450 Kč	Vzhledem k výškovému rozdílu nových obrubníků ohraničujících asfaltovou plochu a stávající asfaltové plochy je nutné prodloužení ohraničení obrubníky o dalších 14 m. Dojde tím také k lepšímu odvodnění plochy do kanalizačního sběrače. Zároveň tím dochází k rozšíření původně uvažované asfaltové plochy o 12 m ² včetně podkladních vrstev.	0
9	Společná TV anténa	19,368 Kč	Původní PD z 12/2016 ani 05/2017 nezahrnovala rozvod televizního a radiového signálu v místnostech ZZSPK.	1
10	Venkovní úpravy - demontáž oplocení, podezdívky, odvodnění	60,075 Kč	Venkovní úpravy terénu v okolí budovy PD neřešila.	0
11	Bleskosvod	59,896 Kč	Původní PD z 12/2016 včetně změny 05/2017 předpokládala provedení bleskosvodu na celém objektu v rámci SO 01. Vzhledem ke skutečnosti, že by část ZZSPK nebylo možné kolaudovat bez proveděho bleskosvodu (a tím pádem revize elektro), rozhodl zadavatel o provedení bleskosvodu včetně výchozí revize.	1
12	Oddělení SO 01 a SO 02 SDK	13,400 Kč	Při předkolaudační kontrole ze strany HZS byl vznesen požadavek na požární oddělení obou částí (ZZSPK a SDH).	0
13	Změna umístění vnitřní jednotky TČ	7,000 Kč	Z důvodu dispozice skladu a následného využívání skladu bylo dohodnuto o přesunu vnitřní jednotky tepelného čerpadla na venkovní zeď.	0
14	Změna ovládání EC na automatické spouštění	19,680 Kč	PD přepínání na EC při výpadku proudu neřešila.	1
15	Rozšíření slaboproudů a další požadavky zadavatele	30,041 Kč	PD neřešila slaboproudé rozvody ani přípravné trasy pro ně. Zadavatel požaduje provést vytrubkování pro počítačovou síť a rozvod televizního a radiového signálu a doplnění silnoproudého rozvodu pro připojení slaboproudých rozvodů.	1
16	Připojení venkovní a vnitřní jednotky TČ	19,370 Kč	PD neřešila elektroinstalaci tepelného čerpadla - připojení venkovní a vnitřní jednotky do rozvaděče TČ a připojení periferních čidel.	1
17	Strukturovaná kabeláž	32,376 Kč	PD neřešila slaboproudé rozvody.	0
18	NN přípojka	18,011 Kč	Požadavek na vybudování přípojky NN ze vzdušného vedení vznikl na základě vyjádření ZČE k osazení elektroměrů pro vlastní spotřebu objektu ZZSPK a TČ.	0
Celkem bez DPH		877,448 Kč		25