



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/160/MaD, uzavřené dne 25.10.2017

I. Smluvní strany

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech reklamací: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** Babjarčík s.r.o.
Zapsána: OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29754
zastoupena: Miroslav Babjarčík, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: Miroslav Babjarčík
reklamací: Miroslav Babjarčík
se sídlem: Oldřichovice 199, 739 61 Třinec
IČ: 277 90 037
DIČ: CZ27790037
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]



II.

Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že původně navržený způsob opravy střešního pláště, kdy měl být stávající deformovaný živičný šindel nahrazen novým živičným šindelem, je pro daný typ a sklon střechy nevhodný, z toho důvodu bylo v rámci kontrolního dne dohodnuto a všemi stranami odsouhlaseno použití živičných asfaltových pásů, které splňují technické a technologické předpisy pro daný sklon a typ střechy. Zároveň během vytrvalých dešťů došlo k průsaku v dalších místech podkroví objektu, z toho důvodu byl v rámci této zakázky rozšířen původní rozsah opravy o dalších 52 m² na konečných 102 m², včetně provedení kotevní lišty a zatmelení v úžlabí střešní krytiny. Dále bylo upraveno větrání garáže, kdy se osadila nová větrací mřížka a nově se provedlo vyčištění stávajících větracích otvorů v prostoru garáže, což má za následek zajištění trvalého větrání garážového prostoru, který byl v rámci této zakázky žádoucí. Z toho důvodu není potřeba instalovat další větrací mřížku. při výkopových pracích pro osazení jímky se ve výkopu tvořilo velké množství spodní vody. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že plastová nepropustná jímka bude nahrazena betonovou, která lépe odolá tlaku spodní vody.

Soupis všech víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 75.604 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/160/MaD na stavbu „Budova HZS, ul. Železniční č. 546 – oprava havárie střešní krytiny otopné soustavy“ (dále jen „smlouva“) ze dne 25.10.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 371.805,23 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3741 ze dne 20.11.2017.

V Třinci dne 22. 11. 2017

V Třinci dne 22. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Miroslav Babjarčík
jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Název stavby

Budova HZS, ul. Železniční č. 546 - Oprava havárie střešní krytiny a otopné soustavy

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 01

KOMU:

Město Třinec

OD:

Babjarčík s.r.o.

popis provedení změny:

ZL č.01 Stručný název změny

V průběhu realizace bylo zjištěno, že původně navržený způsob opravy střešního pláště, kdy měl být stávající deformovaný živočný šindel nahrazen novým živičným šindelem, je pro daný typ a sklon střechy nevhodný, z toho důvodu bylo v rámci kontrolního dne dohodnuto a všemi stranami odsouhlaseno použití živičných asfaltových pásů, které splňují technické a technologické předpisy pro daný sklon a typ střechy. Zároveň během vytrvalých dešťů došlo k průsaku v dalších místech podkroví objektu, z toho důvodu byl v rámci této zakázky rozšířen původní rozsah opravy o dalších 52 m² na konečných 102 m², včetně provedení kotevní lišty a zatmelení v úžlabí střešní krytiny. Dále bylo upraveno větrání garáže, kdy se osadila nová větrací mřížka a nově se provedlo vyčištění stávajících větracích otvorů v prostoru garáže, což má za následek zajištění trvalého větrání garážového prostoru, který byl v rámci této zakázky žádoucí. Z toho důvodu není potřeba instalovat další větrací mřížku.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

296 201,23

Nová cena:

371 805,23

Rozdíl v ceně:

75 604,00

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Miroslav Babjarčík

schválil (Objednatel):

Daniel Martynek

schválil (TDI):

Martin Madeja

Položkový rozpočet

Zakázka: **Budova HZS železniční č.546 oprava havarie střešní krytiny a otp.soustavy**

Zhotovitel: **Babjarčík s.r.o.** IČO: 27790037
Oldřichovice 199 DIČ: 27790037
739 61 Třinec

Objednatel: **Město Třinec** IČO:
Jablunkovská 160 DIČ:
739 61 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	0
PSV	150 304
MON	0
Vedlejší náklady	0
Ostatní náklady	0

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	150 304,00 CZK
Základní DPH	21 %	31 563,80 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **181 867,80 CZK**


Za zhotovitele

Za objednatele

v Třinci

dne 8.11.2017

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
712	Živičné krytiny	PSV	150 304	1,57268
Celkem:			150 304	1,57268

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 712		Živičné krytiny				150 304
1	712 71-0012.RA0	Oprava střech živičného šindele asfaltovými pásy vč.odstranění šindele a pol.podkl.pásu	m2	102	1 452	148 104
2	151 82-7102.R00	Kotevní lišta vč.zatmelení a montáže	m	10	220	2 200

Položkový rozpočet

Zakázka: **Budova HZS železniční č.546 oprava havarie střešní krytiny a otp.soustavy MĚNĚPR**

Zhotovitel: **Babjarčík s.r.o.**
Oldřichovice 199
739 61 Třinec

IČO: **27790037**
DIČ: **27790037**

Objednatel: **Město Třinec**
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

IČO:
DIČ:

Vypracoval:



Rozpis ceny

HSV	0
PSV	72 600
MON	2 100
Vedlejší náklady	0
Ostatní náklady	0

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	74 700,00 CZK
Základní DPH	21 %	15 687,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **90 387,00 CZK**



Za objednatele

v *Tosma*

dne 8.11.2017

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
712	Živičné krytiny	PSV	72 600	0,67200
M46	Zemní práce při montážích	MON	2 100	0,00714
Celkem:			74 700	0,67914

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 712	Živičné krytiny				72 600
1	712 71-0012.RA0 Oprava střech 25 - 45 st. živičným šindelem	m2	50	1 452	72 600
Díl: M46	Zemní práce při montážích				2 100
2	460 68-0023.R00 Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 45 cm, zřízení otvoru pro odvětrání	kus	1	2 100	2 100