

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 203/00066001/2017

Číslo smlouvy Poskytovatele: GTC/2017/253

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Jednající: Ing. Jiří Libus, předseda představenstva

Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Libus, předseda představenstva

Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2017 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv - PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Dne 18.8.2017 byl Objednatel informován o nutnosti přerušení poskytování Služeb v důsledku havarijního stavu skalního masivu v úseku B a části úseku C, přičemž musely být přerušeny geodetické práce a geologická dokumentace, které jsou pro zpracování projektové dokumentace nezbytné. Poskytovatel zároveň navrhnul okamžitá opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci, která byla bezodkladně přijata. Vybudováním ochranné (záchytné) bariéry byla pověřena společnost AVE s.r.o., její dokončení se předpokládá do konce měsíce října 2017.

3. Vzhledem k výše uvedenému Poskytovateli není umožněno řádně dodržet plnění části Služeb tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. V souladu s čl. 5.2 smlouvy se proto Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek. 5, bod č. 5.1.1 Smlouvy se mění následovně:

„Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept

- nejpozději do 30.11.2017“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 28.11.2017

Objednatel:

V Praze dne 4.9.2017

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

GeoTec-GS, a.s.
Ing. Jiří Libus, předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.
Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva