

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.06.2017
(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Zastoupený ve věcech smluvních: na základě Plné moci – Ivan Havel, výkonný ředitel
společnosti a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6446732/0800; 1051048666/5500
IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka č. 12459. Dále jen „zhotovitel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 20.06.2017 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi plánované změny díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností CODE, spol. s r. o., IČ 49286960, Na Vrtálně 84, Pardubice z ledna 2017). Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, bude obsažena v odsouhlasených změnových listech a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	64.889.549,70 Kč
ZL 1 – Sleva za nerezový bazén	- 1 360 000,00 Kč
ZL 2 – Změna hliníkových oken na plastová	- 196 572,00 Kč
ZL 3 - Sanace stropní konstrukce	+ 175 932,00 Kč
ZL 4 – Změna založení objektu – základy	- 460 631,00 Kč
ZL 5 – Změna zdravotnické	- 131 418,00 Kč
ZL 6 – Záměna VZT zařízení 1.30.	+ 70 764,00 Kč
ZL 7 – Výměna VZT potrubí	+ 25 398,00 Kč
ZL 8 – Skrytý rastr a celoplošné lešení	+ 1 252 176,00 Kč
ZL 9 – Výměna výustek VZT potrubí v podhledu	+ 63 933,00 Kč
ZL 10 – Vodovodní přípojka – zemní práce	+ 103 051,00 Kč
ZL 11 – Odpočet uložení sypaniny na skládku	- 64 328,00 Kč
ZL 12 – Záměna výustek VZT za odvod ventily	+ 1 396,00 Kč
ZL 13 – Záměna svítidel nad bazénem	+ 449 270,00 Kč
ZL 14 – Bourací práce v hlavním bazénu 1.24.	+ 60 216,00 Kč
ZL 15 – Úprava rozvodů vody – hav stav v 1.PP	+ 55 099,00 Kč
ZL 17 – Doplnění dveří	+ 97 600,00 Kč
ZL 18 – Přípočet atika	+ 115 793,00 Kč
ZL 19 – Odpočet Berndorf skluz, čerpadla, reflektory	- 184 520,00 Kč
ZL 20 – Odpočet dřevěný obklad vstup	- 95 000,00 Kč
ZL 22 - Změna založení v 1.PP, místn. 0.37	+ 94 070,00 Kč
ZL 23 – Doplnění zařizovacích předmětů	+ 23 030,00 Kč
Celková cena dle ZL č. 1 – 23	+ 95 259,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	64.984.808,70 Kč
DPH 21 %	13.646.810,00 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	78.631.618,50 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti pracovních dnů od data předání staveniště. Nejpozději však do 03. 07. 2017.

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 15. 2. 2018 včetně zkušebního provozu.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 15. 2. 2018.“

3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ odstavec 11.6. zní takto:

„11.6. Objednatel si vyhrazuje, že části stavby „Těleso bazénové vany“ a „Nerezová konstrukce zdvihacího dna včetně vybavení“ budou realizovány až po schválení dostatečných finančních prostředků rozpočtovým opatřením v měsíci září 2017. Pokud nebude rozpočtové opatření schváleno, nebudou tyto práce realizovány vůbec. Pokud taková situace nastane, není zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli žádné sankce.“

4. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.16. až 11.19., které zní takto:

„11.16. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.06.2017 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.17. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.18. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.19. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 1. 11. 2017 usnesením č. 778/17.

11.20. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto dodatku zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

Ve Vysokém Mýtě dne 2. 11. 2017

Ve Vysokém Mýtě dne 2. 11. 2017

[Redacted signature area]

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města



[Redacted signature area]

za zhotovitele:
Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti

[Redacted signature area]

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel společnosti

