

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/658

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

a

NADOZ, s.r.o.

IČO: 49283171

DIČ: CZ49283171

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

sídlo: Kumburský Újezd 24

Nová Paka 509 01

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Heřmanická – oprava po přivalových deštích 2017**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/658** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 2 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „13.11.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „11.12.2017“.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „147 064,14,- Kč bez DPH, slovy jednočtyřicetsedmtisícšedesátčtyři korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „175 716,34,- Kč bez DPH, slovy jednostosedmdesátčtyřtisícšedesátšest korun českých třicetčtyři haléřů bez DPH“.
Důvod změny:
Navýšení prací a z důvodu zdržení v technologii dovozu a rozprostření ŠD dle SOD v návaznosti na klimatické podmínky (vytrvalý déšť) – dochází k degradaci stávajících přístupových cest.


Vícepráce:
1) V podkladu z kameniva drceného 0/125mm, Studenec (39 m3 x 528,- Kč/m3 = 20.592,- Kč)
2) V hutnění sypaniny vrstvy ŠD 0/125 mm (160 m2 x 10,- Kč/m2 = 1.600,- Kč)
3) V přesunu hmot (66,6t x 97,- Kč/t = 6.460,20 Kč)

III. **Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V NOVĚ PACEĚ, dne: 1. 11. 2017


V Liberci, dne: 13. 11. 2017



Za zhotovitele



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec



Položkový rozpočet

Zakázka: Práce nad rámec rozpočtu - LC Heřmanická

Místo: Nová Paka

Objednatel: Lesy České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd 24 , Nová Paka

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			28 652,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 652,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		28 652,20 CZK
Základní DPH	21 %		6 016,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

34 669,16 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01	LC Heřmanická 504 204	HSV			28 652,20
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					28 652,20

Položkový rozpočet

S:	Práce nad rámec rozpočtu - LC Heřmanická
O:	Nová Paka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	LC Heřmanická 504 204				28 652,20
1	56466R	Podklad z kameniva drceného 0-125 mm, Studenec	m3	39,00000	528,00	20 592,00
2	56466R	Podklad z kameniva drceného 0 - 63 , Košťálov	m3	0,00000	823,00	0,00
3	18110R	Úprava pláňe v zářezech	m2	0,00000	10,00	0,00
4	10000R	Hutnění sypaniny vrstvy	m2	160,00000	10,00	1 600,00
5	1	Odtok	m	0,00000	45,00	0,00
6	938902101R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	0,00000	47,00	0,00
7	938902101R00	Čištění propustku	m	0,00000	125,00	0,00
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	66,60000	97,00	6 460,20
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
9	VRN1	Individuální mimostaveništní doprava		1,00000	0,00	0,00
10	VRN2	Kompletační činnost zhotovitele		1,00000	0,00	0,00

