



ev. č. 17/260-1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
„Restaurování soch v objektu a zahradě Strakovy akademie“

Česká republika - Úřad vlády České republiky
se sídlem: náměstí E. Beneše 128/4, 118 01, Praha
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupená: Ing. Ivanou Hošťálkovou, ředitelkou Odboru provozu a služeb, na základě vnitřního předpisu
kontaktní osoba: Ing. Kamila Janáčková

(dále jen „objednatel“)

a

ARCHETYPA s.r.o.

se sídlem: Kapitulní 103/19, 252 62 Únětice
IČO: 27872548
DIČ: CZ27872548
zastoupená: MgA. Janem Kracíkem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 123181
bankovní spojení: Komerční Banka a.s., Václavské náměstí 42, Praha 1
účet č.: XXXXXXXXXX
kontaktní osoba: MgA. Jan Kracík

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-019009a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele tento dodatek (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 17/260-0 uzavřené dne 07.09.2017 (dále jen „smlouva“).

Článek I Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce, změna ceny díla uvedená v příloze č. 3 smlouvy a změna doby plnění díla uvedené v čl. II smlouvy.

2. Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že při provádění restaurátorských prací na soše Kleopatry, soše Sibyla Lybijská a soše Dívka vstupující do lázně (dále také jen „sochy“) bylo zjištěno jejich větší poškození, než předpokládaly restaurátorské záměry, které jsou přílohou č. 1 smlouvy, a rozhodnutí, které je přílohou č. 2 smlouvy.
3. Při provádění čištění soch mokrou cestou bylo zjištěno, že povrch plastik je natolik poškozen a trvale znečištěn, že v provádění restaurátorských prací nelze pokračovat způsobem předpokládaným v restaurátorských záměrech, které jsou přílohou č. 1 smlouvy, a rozhodnutím, které je přílohou č. 2 smlouvy. Na kontrolních dnech konaných dne 10.10.2017 a 31.10.2017 za účasti orgánu památkové péče bylo rozhodnuto o provedení víceprací spočívajících v očištění povrchu abrazivní technologií za použití mikropískovačky a křemenného abraziva a došlo k odsouhlasení nutnosti provedení těchto prací. U sochy Dívka vstupující do lázně vzhledem k míře jejího poškození dojde k přemístění této sochy z exteriéru do interiéru. V souvislosti s přemístěním sochy dojde k vyzdvžení podstavce ze země a doplnění celkového restaurátorského zásahu na část, která byla pod zemí.
4. Provedení těchto víceprací je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřeba provedení těchto prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel, který jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, provedené práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročí 50% ceny díla uvedené ve smlouvě.
5. Příloha č. 3 smlouvy – Kalkulace ceny se mění následovně:

Kalkulace ceny

Položka		Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
Socha Sibyla Lybijská	restaurování	90.000	15	13.500	103.500
	přeprava	16.000	21	3.360	19.360
	vícepráce - abrazivní materiál	4.000	21	840	4.840
	provedení víceprací	16.000	15	2.400	18.400
Socha Kleopatry	restaurování	90.000	15	13.500	103.500
	přeprava	16.000	21	3.360	19.360
	vícepráce - abrazivní materiál	4.000	21	840	4.840
	provedení víceprací	16.000	15	2.400	18.400
Socha Dívka vstupující do lázně	restaurování	110.000	15	16.500	126.500
	přeprava	16.000	21	3.360	19.360
	vícepráce - abrazivní materiál	4.000	21	840	4.840
	provedení víceprací	36.000	15	5.400	41.400
Socha Český lev	restaurování	90.000	15	13.500	103.500
	přeprava	16.000	21	3.360	19.360
Socha Dívka s pohárem a amforou	restaurování	60.000	15	9.000	69.000
	přeprava	16.000	21	3.360	19.360
Závěrečné restaurátorské zprávy		20.000	15	3.000	23.000
Celková cena		620.000		98.520	718.520

6. Provedení víceprací si vyžaduje větší časovou náročnost při dokončení díla. V této souvislosti se čl. II odst. 2 smlouvy mění v souladu s čl. X odst. 2 písm. d) smlouvy následovně:

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně a v souladu s touto smlouvou, podmínkami zadávacího řízení a jejími přílohami a předat celé dílo objednateli nejpozději do 105dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a restaurátorské zprávy dle čl. I odst. 4 do 20 dnů ode dne předání plnění jako celku.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 obdrží objednatel.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 24.11.2017

V Praze dne 24.11.2017

Za ARCHETYPA s.r.o.

Za Českou republiku

Úřad vlády České republiky

.....
MgA. Jan Kracík, v.r.

.....
Ing. Ivana Hošťálková, v.r.

jednatel společnosti

ředitelka Odboru provozu a služeb