

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES / 2016

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem : Ústí nad Labem, Velká Hradební 231/17, PSČ 400 01

IČ: 25458426, DIČ: CZ25458426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Vítězslav Chalupecký – předseda představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 k smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „dodatek č.1“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku č. 1:**Dodatkem č. 1 se mění pouze část 3.Cena díla, část 4. Termín provedení díla a doplňuje se bod 7. Registr smluv.**

3. CENA DÍLA

3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Původní

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5.153.559,21	21	6.235.806,65

DOD č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
524.027,34	21	634.073,08

Nová vč. DOD č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5.677.586,55	21	6.869.879,73

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 15.12. 2017.

Odůvodnění:

Změna nastala při hledání napojovacích bodů v areálu firmy Fireclay (napojovací body byly jinak polohopisně i výškopisně uloženy, tím došlo k prodloužení doby realizace v tomto úseku). Dalším důvodem je vysoká hladina spodních vod a nepropustné podloží (jíly). Výkopek není možné použít pro zpětný zásyp a ten je nutno odvoztit na skládku a ke zpětnému zásypu je nutno použít vhodný dovezený materiál (jáma v areálu firmy Fireclay viz. zápis ve SD str.č. 30307-30310), dále (viz. geotechnický posudek LAPO s.r.o.),

*Nad řádem 1 se nenachází pouze ornice (dle předpokladu v PD), ale i betonové panely v ploše cca 3*71,7m (viz. zakres v situaci). Tyto panely se musí rozbourat a odvézt na řízenou skládku.*

Doplňuje se bod:

7. REGISTR SMLUV

7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

7.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne :

22.11.2017

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne : 22. 10. 2017

Severočeská stavební, a. s.

Vítězslav Chalupecký
předseda představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s. Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 254 58 426; DIČ: CZ254 58 426					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 27.9. 2017	
Název akce: MO027093 Most, Kopisty, rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		ANO - Geotechnický posudek 4x, zápisy ve SD 4x			
na výkresy:		ANO - Zákres v situaci 1x A4			
na rozpočtové podklady:		ANO - Změnový rozpočet 6xA4			
na jinou část smlouvy:		NE			
Popis a zdůvodnění změny: Změna nastala při hledání napojovacích bodů v areálu firmy Fireclay (napojovací body byly jinak polohopisně i výškopisně uloženy, tím došlo k prodloužení doby realizace v tomto úseku). Dalším důvodem je vysoká hladina spodních vod a nepropustné podloží (jíl). Výkopek není možné použít pro zpětný zásyp a ten je nutno odvoztit na skládku a ke zpětnému zásypu je nutno použít vhodný dovezený materiál (jáma v areálu firmy Fireclay viz. zápis ve SD str.č. 30307-30310), dále (viz. geotechnický posudek LAPO s.r.o.), Nad řádem 1 se nenachází pouze ornice (dle předpokladu v PD), ale i betonové panely v ploše cca 3*71,7m (viz. zákres v situaci). Tyto panely se musí rozbírat a odvézt na řízenou skládku.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: Celkem +524.027,34Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
5.677.586,55 bez DPH			do 15.12. 2017		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 524.027,34Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 551.343,88 Kč bez DPH , tj. 10,69 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 27.316,54 Kč bez DPH , tj. 0,53 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 551.343,88Kč bez DPH , tj. 10,69 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 27.316,54 Kč bez DPH , tj. 0,53 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6x rozpočet, 4x geotechnice posudek, 4x zápis ve SD					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou správné. Podpis: _____ Datum 27.9. 2017.					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dodatečné stavební práce jsou oceněny v jednotkových cenách, uvedených v nabídce zhotovitele.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD): *BEZ AD*

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis:


Datum:

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



Podpis:



Datum:



Podpis:

Datum:

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis:



Datum:





Datum: *15.11.17*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.