

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon/fax, E – mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:

(dále jen objednatel)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever
60147 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka MČ Brno-sever
HYŠPLER DEVELOPING s.r.o., IČ : 28341848
Ing. Miroslav Hyšpler, 721536766
44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno
19-5190900247/0100

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:
sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních
ve věcech technických:
tel, fax, e-mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

WALER, spol. s r.o.

V KS v Brně, oddíl C, vložka 24092
Selská 61, 614 00 Brno
Luboš Půček, jednatel
Luboš Půček, jednatel
Vlastimil Boháč, jednatel
[REDAKCE]
25309536
CZ25309536
[REDAKCE]

Dne 14.08.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2017/2693/OŠK/65 na plnění veřejné zakázky pro akci „Rekonstrukce společenského centra Brno-sever – II. etapa“ podle specifikací zpracované společností VIKTORIN architecture studio, VeVelkém.cz s.r.o., IČ 28357647, v květnu 2016.

V průběhu provádění díla vznikla potřeba dalších dodatečných prací na díle. Potřeba dodatečných prací, popsaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku, vznikla na základě požadavků objednatele a tyto práce jsou pro dokončení díla nezbytné.

Změny spočívají v následujícím:

- obložení vnějších stěn cihelnými pásky,
- změny skladby střešní konstrukce a dodatečná sanace střešních vazníků,
- zhotovení „Chytré zdi“ umožňující psaní přímo na zed,
- dodávka 7 ks rolet do zasedací místnosti v 1. NP,
- změna přístupového chodníku z důvodu zásobování a návozu techniky – provedení jako pojízdný,
- hliníkové dveře navržené pod ramenem vnějšího schodiště nebudou dodány.

V návaznosti na vícepráce je nutné změnit i termín pro dokončení díla.

Čl. II. se doplňuje o odstavec 2.11, který zní:

II.

Předmět díla a místo plnění

2.11. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu smlouvy o dílo (vícepráce a méněpráce) podle dodatečné dokumentace, kterou zpracovala společnost ATELIER BRANDŠTETR s.r.o., IČ 014 67 093. Změny jsou uvedeny podrobně v oceněném položkovém rozpočtu a Změnovém listu č. 01/2017, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

Čl. III. odst. 3.1 mění a bude znít:

III.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:
Zahájení plnění: dnem uzavření této smlouvy
Převzetí staveniště: nejpozději do pěti dnů od podpisu smlouvy
Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
Dokončení díla: nejpozději do 31. 01. 2018

Čl. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

IV.

Cena díla

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh k tomuto dodatku. Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	4.491.024,00	Kč
Méněpráce	94.653,00	Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla:	379.817,00	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	4.776.188,00	Kč

(slovy: čtyřimilionysedmsetsedmdesátšesttisícjednostoosmdesátosmkorunčeských)

Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH. V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

Závěrečná ustanovení

1. Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. odstavec 4.4. smlouvy o dílo č. 2017/2693/OŠK/65.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2017/2693/OŠK/65 uzavřené dne 14.08.2017, které tento dodatek nemění, zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/2693/OŠK/65 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv. Dodatek zveřejňuje objednatel.
5. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Oceněný položkový rozpočet (vícepráce, méněpráce) a Změnový list č. 1
6. Tento dodatek byl schválen na 7/64.schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 16.11.2017.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/2693/OŠK/65 nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím Registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne

.....
Za objednatele:
Ing. Kateřina Kalinová
místostarostka MČ Brno-sever

.....
Oprávněná osoba za zhotovitele:
Luboš Půček, jednatel
WALER, spol. s r.o.

Přílohy

- Změnový list
- Oceněný položkový rozpočet