

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **E650-S-3988/2017**

č. smlouvy zhotovitele: 072017

na realizaci stavby

„Opravy střech bytových objektů v obvodu OŘ Ústí nad Labem“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena Ing. Josefem Kalivodou - ředitelem organizační jednotky

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“)

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

xxx

b) ve věcech technických:

xxx

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

xxx

1.2. Zhotovitel

Název:

se sídlem

zapsaná

HTEEC Service s.r.o.

Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 203300

jednající (zastoupená) xxx
IČ: 29139619
DIČ: CZ29139619
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: xxx
b) ve věcech technických: xxx
c) ve věcech realizace: xxx
d) ekolog: xxx
e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: Masarykova 625/330, 400 01 Ústí n.L.

(dále jen „zhotovitel“)

Tento postup je v souladu s ustanovením čl. 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 7.2. uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Sepsáním tohoto dodatku se mění doba plnění čl. 4 bod 4.2. a cena za dílo čl. 5 bod 5.1. základní smlouvy o dílo, z důvodu změny typu požadovaných střešních tašek (vyprodání skladových zásob u výrobce) a rozsáhlejší výměny poškozených dřevěných částí střešní nosné konstrukce, které byly objeveny až při demontáži původní střešní krytiny. Z důvodu objednáací doby (2-3 týdny) nových střešních tašek se prodlužuje termín ukončení provádění díla.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

Původní znění:

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 30. 11. 2017

Nové znění:

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **31. 12. 2017**

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

Původní znění:

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

999 813,68 Kč bez DPH

Nové znění:

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

1 084 271,33 Kč bez DPH

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto její přílohy

- příloha č. 1: Změnový list stavby ze dne 20. 11. 2017

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

Ústí nad Labem dne: 29.11.2017

Praha dne: 22.11.2017

.....
objednatel
xxx
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

.....
zhotovitel
xxx
jednatel společnosti