

Změnový list č. 1 ze dne 30.10.2017**projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	Zastávka MHD v ulici Lipová v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	76/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/ objednatel /provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky /smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: Článek IV., Doba plnění: 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat: DPS do 16 týdnů od podpis této smlouvy. Zpracování podmínek stavebního povolení do DPS do 2 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.</p> <p>Článek V., Cena díla: 5.1 Cena za zpracování DPS se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 80.000,-Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Slovy: osmdesát tisíc korun českých. 5.2 Cena za autorský dozor se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 500,-Kč bez DPH/hodina v maximálním počtu 10 hodin. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Maximální cena za výkon autorského dozoru je 5.000,-Kč bez DPH.</p> <p>Článek VI., Platební podmínky: 6.1 Právo fakturovat 80% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1, vznikne zhotoviteli po protokolárním předání DPS. Právo fakturovat zbylých 20% z ceny předmětu díla vznikne zhotoviteli po doručení pravomocného stavebního povolení objednateli.</p> <p>Článek VII, Smluvní pokuty: 7.4 Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DPS dojde k přerušení příslušného stavebního řízení se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vypočtenou podle tohoto vzorce: 5% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1, + 200,- Kč za každý započatý kalendářní den přerušení příslušného stavebního řízení. 7.5 Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DPS dojde k zastavení příslušného stavebního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vypočtenou podle tohoto vzorce: 10% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1, z ceny předmětu díla + 200,- Kč za každý započatý kalendářní den do doby nového podání žádosti.</p>	
<p>Nové řešení: Článek IV., Doba plnění: 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat: 3 paré DUR v rozsahu dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. do 19.2.2018, DPS do 4. týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Zpracování podmínek stavebního povolení do DPS do 2 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. Článek V., Cena díla: 5.1 Cena za zpracování DUR a DPS se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 91.375,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Slovy: devadesátjednatistřístadesátčtyřicetkorun českých. Z toho: a) Cena za zpracování DUR bez DPH 23.375,- Kč; b) Cena za zpracování DPS bez DPH 51.000,- Kč; c) Cena za zpracování IČ bez DPH 17.000,- Kč. 5.2 Cena za autorský dozor se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 500,-Kč bez DPH/hodina v maximálním počtu 10 hodin. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Maximální cena za výkon autorského dozoru je 5.000,-Kč bez DPH.</p> <p>Článek VI. Platební podmínky: 6.1 a) Právo fakturovat 80% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1, písmeno a) vznikne zhotoviteli po protokolárním předání DUR. Právo fakturovat zbylých 20% z ceny předmětu díla vznikne zhotoviteli po doručení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby objednateli. 6.1 b) Právo fakturovat 80 % z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1, písmeno b) a 100% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1, písmeno c) vznikne zhotoviteli po protokolárním předání DPS. Právo fakturovat zbylých 20% z ceny předmětu díla vznikne zhotoviteli po doručení pravomocného stavebního povolení objednateli.</p> <p>Článek VII. Smluvní pokuty: 7.4 a) Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DUR dojde k přerušení příslušného územního řízení se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vypočtenou podle tohoto vzorce: 5% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1 a) + 200,- Kč za každý započatý kalendářní den přerušení příslušného územního řízení. 7.4 b) Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DPS dojde k přerušení příslušného stavebního řízení se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vypočtenou podle tohoto vzorce: 5% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1 b) c) + 200,- Kč za každý započatý kalendářní den přerušení příslušného stavebního řízení.</p> <p>7.5 a) Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DUR dojde k zastavení příslušného územního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vypočtenou podle tohoto vzorce: 10% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1 a), z ceny předmětu díla + 200,- Kč za každý započatý kalendářní den do doby nového podání žádosti. 7.5 b) Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DPS dojde k zastavení příslušného stavebního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vypočtenou podle tohoto vzorce: 10% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1 b) a c), z ceny předmětu díla + 200,- Kč za každý započatý kalendářní den do doby nového podání žádosti.</p>	
<p>Zdůvodnění změny (jméno, přímění): Na základě projednání projektové dokumentace byl upraven rozsah stavby a v důsledku toho stavební úřad stanovil sdělením, že je nezbytné stavbu povolit územním rozhodnutím o umístění stavby z tohoto důvodu musí být zpracována navíc projektová dokumentace pro územní řízení. Variantu, která se bude zpracovávat, projednala rada města Mostu dne 9.11.2017.</p>	
<p>Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Rapid Most spol. s r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	102 850,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	13 763,75 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	116 613,75 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	PD DPS do 16. týdnů od podpisu smlouvy
Nový termín dokončení díla:	PD DUR do 19.2.2018, PD DPS do 4. týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 30.10.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 14.11.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 27.11.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 28.11.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 28.11.2017

Podpis:

Příloha změnového listu:-