

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Železný Brod |
| zastoupený | starostou Mgr. Františkem Lufinkou |
| se sídlem | nám. 3. května čp. 1, 468 22 Železný Brod |
| bankovní spojení | ČS a.s. Jablonec n/N., pobočka Železný Brod |
| číslo účtu | 27-0963249319 / 0800 |
| IČO | 00262633 |
| DIČ | CZ00262633 |
| telefon | 483 333 911 |
| fax | 483 333 952 |
| e-mail | starosta@zelbrod.cz |
| 2. Zhotovitel: | František Polej |
| se sídlem | Horská Kamenice 50, 468 22 Železný Brod |
| bankovní spojení | FIO banka |
| číslo účtu | 2300776790/2010 |
| IČ | 75568021 |
| DIČ | CZ6902081032 |
| Telefon | +420 721 107 149 |

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 12. 9. 2017.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle skutečně provedených prací. V rámci rozpočtu nebyly provedeny nátěry vzhledem k volbě jiného druhu použitého dřeva, kdy namísto původního předpokládaného smrkového dřeva bylo použito dřevo modřínové s lepšími vlastnostmi a vyšší odolností vůči povětrnostním vlivům. Změna druhu dřeva měla vliv na Dále nebyl realizován násyp štěrkodrti, jelikož by mohlo dojít ke zhoršení údržby okolních nemovitostí. Ostatní obsah smlouvy a předmětu jejího plnění se nemění.

2. Cena díla

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět prací dle tohoto dodatku smlouvy bude proveden za cenu:

Celková cena za dílo	73 926,29 Kč bez DPH
DPH ve výši	15 524,52 Kč
Celková cena za dílo	89 450,80 Kč včetně DPH

3. Závěrečná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že tím, kdo zveřejní dodatek smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění bude Objednatel.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve třech originálech, s tím, že Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

V Železném Brodě dne 13 -11- 2017


František Polej
František Polej
Hoská Kamenice 50
468 22 Železný Brod
IČ: 755 68 021, DIČ: CZ6902081032
tel.: 721 107 149


Mgr. František Lufinka
starosta



Přílohy:

Oceněný výkaz výměr dle skutečně odvedených prací

Položkový rozpočet

Stavba :		Vyhlička - Pod Chlístovem, Železný Brod				skutečně provedené práce				
		76 298,05				73 926,29				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Zemní práce				14 500,00			1 300,00	-13 200,00
1	111201001x01	Odstavení křovin, roští v nejbližším okolí, vč. likvidace	ks	1,00000	600,00	600,00	1,00000	600,00	600,00	0,00
2	181201001	Násep ze štěrkodrti tl.5 cm, geotextilie, vč. přístupové cesty	m2	12,00000	1 100,00	13 200,00	0,00000	1 100,00	0,00	-13 200,00
3	181201009	Úprava přístupové cesty - zviditelnění, - ruční úprava	soubor	1,00000	700,00	700,00	1,00000	700,00	700,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00			0,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				3 800,00			3 800,00	0,00
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	20,00000	190,00	3 800,00	20,00000	190,00	3 800,00	0,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				800,00			800,00	0,00
8	952901001	Úklid po provedení stavebních úprav	ks	1,00000	800,00	800,00	1,00000	800,00	800,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			0,00	0,00
Díl: 712		Živičné krytiny				18 825,08			18 825,08	0,00
11	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibližím 1,5*2*0,5*8	m2	12,00000	230,00	2 760,00	12,00000	230,00	2 760,00	0,00
12	712222111R00	Montáž živičného šindele střech slož. do 45°	m2	12,00000	350,00	4 200,00	12,00000	350,00	4 200,00	0,00
13	712229112R00	Příplatek - ztlížení práce u okapnice, živ. šindel	m	12,00000	230,00	2 760,00	12,00000	230,00	2 760,00	0,00
14	712229113R00	Příplatek - ztlížení práce u nároží, živ. šindel	m	16,00000	230,00	3 680,00	16,00000	230,00	3 680,00	0,00
15	62822014	Pás podkladní asfaltový 1,15*12	m2	13,80000	160,00	2 208,00	13,80000	160,00	2 208,00	0,00
16	62842043	Pás asfaltový minerální posyp, cihlový odstín	m2	13,80000	185,00	2 553,00	13,80000	185,00	2 553,00	0,00
17	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	110,68000	6,00	664,08	110,68000	6,00	664,08	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				29 243,93			42 444,33	13 200,40
18	762101001	Základ slunečnicku do betonového podloží, - vyloučení otvoru, zabetonování	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00	1,00000	6 265,00	6 265,00	2 165,00
19	762101010	Konstrukce slunečnicku s lavičkou- hoblované řezivo sloup: : 3,14*0,15*0,15*3	m3	4,04390	5 221,10	21 113,61	4,04390	7 950,00	32 149,01	11 035,40
		střecha s krovky: : 1,5*2*0,5*8*0,25+2*6*0,10*0,16					0,21190			0,00
		lavičky: : 0,8*1,5*0,06*8					3,25600			0,00
							0,57600			0,00
20	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	671,72000	6,00	4 030,32	671,72000	6,00	4 030,32	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 156,88			2 156,88	0,00
21	764323220R00	Oplechování okapů Pz, živičná krytina, řs 250 mm	m	12,00000	160,00	1 920,00	12,00000	160,00	1 920,00	0,00
22	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	39,48000	6,00	236,88	39,48000	6,00	236,88	0,00
Díl: 783		Nátěry				2 372,16			0,00	-2 372,16
23	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování podhled: : 1,5*2*0,5*8	m2	14,82600	80,00	1 186,08	14,82600	0,00	0,00	-1 186,08
		sloup: : 3,14*0,3*3					12,00000			0,00
							2,82600			0,00
24	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	14,82600	80,00	1 186,08	14,82600	0,00	0,00	-1 186,08
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 600,00			4 600,00	0,00
25	VRN1	004 11 Přípravné a průzkumné práce		1,00000	2 700,00	2 700,00	1,00000	2 700,00	2 700,00	0,00
26	VRN2	005 12-1010 Zařízení staveniště		1,00000	500,00	500,00	1,00000	500,00	500,00	0,00
27	VRN3	005 12-3 Územní vlivy		1,00000	600,00	600,00	1,00000	600,00	600,00	0,00
28	VRN4	005 21-1010 Předání a převzetí staveniště		1,00000	800,00	800,00	1,00000	800,00	800,00	0,00

bez geotextilie a bez cesty

ztížená doprava, jiný druh dřeva

nátěr neproveden - lepší dřevo

nátěr neproveden - lepší dřevo