

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo č. 144/01/14**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### **na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**SILNICE II/437: CHVALČOV – KŘÍŽOVATKA S MK RAJNOCHOVICE**

a

### **k příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### **o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**SILNICE II/437: CHVALČOV – KŘÍŽOVATKA S MK RAJNOCHOVICE**

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxx

[rszk@rszk.cz](mailto:rszk@rszk.cz)

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Viadesigne s. r. o.**

Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

u KS v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

CZ27696880

Ing. Pavel Balcar, jednatel

Ing. Pavel Balcar

xxxxxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)

GE Money Bank Břeclav, č. ú. xxxxxxxxxxxxxx

## **Článek II.**

### **Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku příkazní smlouvy.

V návaznosti na změny termínů dílčích plnění závazků se mění smluvní pokuty a podmínky odstoupení od smlouvy.

Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčí částí závazku z příkazní smlouvy

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým majetkoprávním vztahům s Lesy ČR, neboť u pozemků v jejich vlastnictví dotčených stavbou v době před podáním žádosti o zahájení stavebního řízení probíhaly církevní restituční a nebylo možné k předmětným pozemkům uzavřít žádný smluvní vztah. Proto nebyly příkazcem předány veškeré podklady pro zahájení stavebního řízení tak, aby mohly být příkazníkem splněny dílčí termíny dle smlouvy.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

**1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. c) a bod 2. ve znění dodatku č. 1**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

**1. Termín dílčího plnění SoD:**

- c) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 6 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části: **dne 15. 10. 2016**

**2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci

**dne 15. 10. 2016**

**2. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ smlouvy, bod 3., 4, 7 a 8. ve znění dodatku č. 1**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části a 6x PDPS vč. dokladové části dne 15. 10. 2016, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
4. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 15. 10. 2016, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
7. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části a 6x PDPS vč. dokladové části dne 15. 10. 2016 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele.

V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 15. 10. 2016 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše uvedenou stavbou.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 27. 6. 2016

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Balcar  
jednatel