

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 144/01/14

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

SILNICE II/437: CHVALČOV – KŘÍŽOVATKA S MK RAJNOCHOVICE

a

k příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

SILNICE II/437: CHVALČOV – KŘÍŽOVATKA S MK RAJNOCHOVICE

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rszk@rszk.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Viadesigne s. r. o.

Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

u KS v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

CZ27696880

Ing. Pavel Balcar, jednatel

Ing. Pavel Balcar

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

GE Money Bank Břeclav, č. ú. xxxxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku příkazní smlouvy.

V návaznosti na změny termínů dílčích plnění závazků se mění smluvní pokuty a podmínky odstoupení od smlouvy.

Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčí částí závazku z příkazní smlouvy

Dne 14. 07. 2016 byla příkazníkem podána na příslušný povolující úřad žádost o vydání stavebního povolení. Dne 26. 7. 2016 tento úřad zaslal příkazci výzvu k doložení dokladů prokazujících vlastnické právo nebo právo založené smlouvou k pozemkům, na kterých má být stavba uskutečněna. Jednalo se o pozemky p. č. 1074/4 a p. č. 1074/5, neboť tyto pozemky v době od podání žádosti do doby zahájení stavebního řízení přešly do vlastnictví jiné fyzické osoby, než se kterou byla uzavřena smlouva o právu provést změnu stavby. Z důvodu uzavření smlouvy s novými vlastníky daných pozemků, které si zajišťoval příkazce, došlo k časovému posunu průběhu stavebního řízení. Z tohoto důvodu nemohly být příkazníkem splněny dílčí termíny dle smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. c) a bod 2. ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- c) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 6 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části: **dne 30. 11. 2016**

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci

dne 30. 11. 2016

2. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ smlouvy, bod 3., 4, 7 a 8. ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části a 6x PDPS vč. dokladové části dne 30. 11. 2016, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
4. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 30. 11. 2016, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
7. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to

předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části a 6x PDPS vč. dokladové části dne 30. 11. 2016 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 30. 11. 2016 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše uvedenou stavbou.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 12. 10. 2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel