

Dod. č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16000322

číslo smlouvy zhotovitele: 201607001/ 0687/ 16/ VHS a DS

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098 DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva
Ing. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

a

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Vedoucí společník a správce společnosti: "Sdružení Francouzská – oprava komunikace"
se sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
IČ: 25322257 DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: [REDAKCE] účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1997 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předseda představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
[REDAKCE]

Dalším společníkem "Sdružení Francouzská – oprava komunikace" je
D.I.S., spol. s.r.o., IČ 46975616
se sídlem: Křížíkova 3009/72a, 612 00 Brno

V návaznosti na stavbu „Ulice Francouzská – rekonstrukce komunikace“ a provádění staveb jiných subjektů v této lokalitě (BVK, INNOGY, VUT, EON, SMART COMP, Teplárny Brno) a v návaznosti na vzájemnou koordinaci těchto zhotovitelů nebylo možno dílo, jež je předmětem smlouvy začít ve sjednaném termínu 09/2016. Z důvodů na straně těchto subjektů, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit, mohlo být dílo zahájeno až 05/2017. Strany pod vlivem těchto okolností proto tímto dodatkem upravují termíny plnění, a to tak, že dílo bude dokončeno nejpozději k 31.8.2018 s tím, že podle možností bude dílo postupně předáváno objednateli do předčasného užívání.

Smluvní strany dohodly na úpravě čl. III - Termíny provedení díla a místo plnění, a to tak že Původní čl. III se nahrazuje novým zněním:

„ 1) *Provádění díla bude zahájeno nejdříve v 05/2017 v koordinaci s pracemi správců jednotlivých inženýrských sítí*

2) *Provádění díla bude dokončeno nejpozději v 08/2018*

Strany se dohodly na těchto dílčích termínech, ve kterých by měly být jednotlivé části díla stavebně dokončeny do stavu, který umožňuje jejich předčasné užívání:

A) Etapa I (M. Horákové – Černopolní), etapa II (Černopolní – Hvězdova) a etapa IV (Cejl – Přadlácká) do konce roku 2017.

B) Etapa III (Přadlácká – Hvězdova) a etapa II (křižovatka Přadlácká – Francouzská) pak do 30. 6. 2018.

Tyto dílčí termíny jsou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran jako předpokládané a nepodléhají žádným postihům, a to ani sankcím dle čl. XIV SOD. V případě nedodržení těchto dílčích termínů tak nebude po zhotoviteli uplatňován žádný nárok.

3) *Místo plnění: Brno*

4) *Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu plnění prací zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, a tvoří Přílohu Dodatku č. 1 Koordinační Harmonogram ze dne 23.3.2017, který odůvodňuje posun původních termínů plnění.“*

Současně se s ohledem na posun v čase ruší původně sjednaný Harmonogram plnění, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy o dílo a nahrazuje se Přílohou č.1 Dodatku č. 1.

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dále dohodly takto:

A/ Zhotovitel poskytne objednateli součinnost potřebnou k případnému zajištění předčasnému užívání jednotlivých částí díla před jeho předáním objednateli.

B/ Záruční doba započne dnem podepsání zápisu o odevzdání a převzetí stavby, jak je uvedeno v dohodě o podmínkách předčasného užívání stavby.



Vzhledem k tomu, že na majetek obchodní společnosti D.I.S., spol. s r.o., IČ: 46975616 byl Krajským soudem v Brně prohlášen konkurs a insolvenční správce tuto smlouvu o dílo odmítl plnit, je dodatek uzavírán a na straně zhotovitele podepisován pouze vedoucím společníkem IMOS Brno, a. s.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Příloha č. 1: Koordinační Harmonogram ze dne 23. 3. 2017

Za objednatele:

V Brně dne: 27-11-2017



Za zhotovitele:

V Brně dne:

