

Změnový list

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 Definitivní dopravní značení | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 106 / 1 | Číslo ZBV: 15.3 |
|--|---|---------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

| | | |
|---|---------|---|
| Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek | Paré č. | Příjemce |
| | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | 2 | Zhotovitel |
| | 3 | Projektant |
| | 4 | Supervize |

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou změny v RDS oproti DZS a v rámci realizační dokumentace byla koordinována stavba sjezdu do průmyslové zóny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací. Změny jsou vyvolané převážně úpravami, které vznikly během projednání realizační dokumentace s ŘSD, Policie ČR a Krajského úřadu Pardubického kraje Oboru dopravy. Během dopracování RDS došlo ke zjištění kolize základu portálu č. 3 a 4 se stávající dešťovou kanalizací. Hloubka uložení byla v jiné výšce, než uvažoval projekt PDPS. Z toho důvodu byla navržena úprava dvou základových patek. Úprava základu zasáhla i do navazujících položek (skládkovně, zemní práce, výztuž). Dále do změn zasáhla i koordinace se sjezdem do komerční zóny „vápenka“. Věškeré uvedené změny a opatření vedou ke zvýšení užitných parametrů díla.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| -167 563,53 | 821 623,57 | 654 060.04 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|---|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby | jméno | datum | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|--|-------|-------|-----|
| Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017) | jméno | datum | poc |
| Zhotovitel | jméno | datum | |

Změnový list

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 106 / 1 | Číslo ZBV: 15.5 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 Definitivní dopravní značení | | |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| <u>Přílohy Změnového listu:</u> | Paré č. | Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | 2 | Zhotovitel |
| | 3 | Projektant |
| | 4 | Supervize |

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou změny v RDS oproti DZS, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací. Položka 426441x N nahrazuje položku č. 426441, na základě dopracování RDS dle nové normy PPK POR 01/2014. DZS dokumentace objektu SO 106 byla zpracována dle platné normy v 12/2013. Veřejná zakázka na stavební práce byla vypsaná 07/2014, v té době vešla v platnost nová norma PPK POR 01/2014, podle které byla dopracována RDS dokumentace, tudíž došlo k navýšení hmotnosti jednotlivých portálů. Věškeré uvedené změny a opatření vedou ke zvýšení užitných parametrů díla.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| -1 995 232,00 | 4 368 505,08 | 2 373 273,08 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|---|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby | jméno | datum | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|--|-------|-------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017) | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum | podpis |

Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|---|--|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 402 Veřejné osvětlení | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 402 / 1 | Číslo ZBV: 16.1 |
|---|--|------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

| | | |
|---|---------|---|
| Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek | Paré č. | Příjemce |
| | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | 2 | Zhotovitel |
| | 3 | Projektant |
| | 4 | Supervize |

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 0,00 | 19 580,86 | 19 580,86 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 6.11.2014 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby jméno datum 13.11.2014 podpis

Supervize jméno datum _____ podpis

Správce stavby jméno datum 13.11.2014 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017) jméno datum 15.11.2014 p

Zhotovitel jméno datum 8.11.2014 p

Změna během výstavby (ZBV)

Změnový list

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 402 Veřejné osvětlení | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 402 / 1 | Číslo ZBV: 16.3 |
|---|---|---------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

| | | |
|---|---------|---|
| Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek | Paré č. | Příjemce |
| | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | 2 | Zhotovitel |
| | 3 | Projektant |
| | 4 | Supervize |

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předkládaného návrhu změny během výstavby je zahrnutí požadavku budoucího správce veřejného osvětlení, který požaduje uození kabelových vedení do kabelových chrániček Kopoflex DN 110 s pískovým zásypem. Tato změna je obsažena v položce č. 28 TRUBKA PEVNÁ DN 110 6m. Změna RDS oproti DZS týkající se úpravy založení sloupu trakčního vedení č. 324 byla vyvolána kolizí základové patky stožáru trakčního vedení č. 324 s konstrukcí pažící stěny. Tato změna je nezbytně nutná pro dokončení stavby dle technického předpisu "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubice" a je zahrnuta položkami č. 1, 27, 57, 204, 205, 210, 601, 602, 603 a 701.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| -279 053,00 | 641 945,31 | 362 892,31 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby | jméno | datum | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | |
|---|-------|-------|
| Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017) | jméno | datum |
| Zhotovitel | jméno | datum |

Změnový list

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 402 / 1 | Číslo ZBV: 16.4 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 402 Veřejné osvětlení | | |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

| | | |
|---|---------|---|
| Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek | Paré č. | Příjemce |
| | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | 2 | Zhotovitel |
| | 3 | Projektant |
| | 4 | Supervize |

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou opomenuté kubatury v ZDS, které jsou dle skutečně potřebného množství při realizaci. Kubatury jsou vypočteny v příloze č. X (tabulky kubatur).

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 0,00 | 163 623,20 | 163 623,20 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|---|------------------|-------------------------|-------------------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum <u>6.11.2014</u> | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby | jméno | datum <u>13.11.2014</u> | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum <u>13.11.2014</u> | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | |
|--|-------|--------------------|-------------------------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017) | jméno | Ing. Bohumil Vébr | datum <u>15.11.2014</u> | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Václav Kučera | datum <u>8.11.2014</u> | podpis |
| | | Ing. Zdeněk Babka | | |
| | | Ing. Michal Šumpík | | |
| | | Ing. Ivo Muthsam | | |