



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-001962
„D5 Čištění dešťových nádrží – RN, DUN v úseku 80-151“

1. Obě strany se dohodly na změně čl. III. Doba plnění, smlouvy

Článek III. odst. 1. smlouvy se mění takto:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby objednateli ode dne účinnosti smlouvy nově v termínu do 15. prosince 2017

Odůvodnění:

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám (deštivé a mrazivé dny v měsíci listopadu 2017) dochází k významnému přítoku vody, kterou je nutné déle odčerpávat a zajistit dobrý přístup k těžbě sedimentu. Díky nezpevněnému podloží je časově náročnější i práce techniky.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic

Podpis:
Jméno: I. [redacted]
Funkce: vedoucí SSÚD 10 Ostrov u Stříbra
Datum: 30 -11- 2017

SEZAKO Prostějov, s. r. o.

Podpis: [redacted]
Jméno: [redacted]
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 29 -11- 2017