

### **Dodatek č. 3**

#### **ke Smlouvě o dílo č. 135/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
**na provedení aktualizace stávající projektové dokumentace**  
na stavbu

**SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ**

a

#### **příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebních povolení**  
na stavbu

**SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH**

### **Článek I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxx](#)

##### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Ing. Jiří Škrabal**

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

CZ6306012031

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

### **Článek II.**

#### **Účel dodatku**

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy.

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními silami, není možné ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým majetkoprávním vztahům (časově zdlouhavá jednání s vlastníky pozemků apod.). Proto nebyly příkazcem předány příkazníkovi nezbytné majetkoprávní podklady pro podání žádostí o vydání stavebního povolení. Současně bylo nutné ze strany příkazce podat na stavební úřad žádost o

prodloužení platnosti územního rozhodnutí, které by do doby nabytí právní moci stavebního povolení pozbylo platnosti. Žádost o zahájení stavebního řízení bude moci být příkazníkem podána až po nabytí právní moci vydaného Rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR. Z tohoto důvodu není možné ze strany zhotovitele PD a příkazníka splnit termín pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a termín z příkazní smlouvy.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. a bod 2.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

##### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

předání 5 paré aktualizované PD (DSP/PDPS) vč. aktualizované dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu, z toho 2 paré DSP/PDPS potvrzená stavebním úřadem:

**dne 30. 06. 2018**

##### **2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci

**dne 30. 06. 2018**

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatel - příkazníkem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatel a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně

V Želechovicích dne .....

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jiří Škrabal  
jednatel