

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 25. 7. 2017 na realizaci stavby

„Domov pro seniory Javorník – rekonstrukce ČOV Kobylá“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

telefon: 584 438 504, 800 774 909

Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
č.ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o
Spisová značka: C 1036 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem, Mgr. Pavlem Vančurou
Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2017/02584/OVZI/DSM ze dne 25. 7. 2017.

ČÁST A.

Dne 25. 7. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/02584/OVZI/DSM na rekonstrukci stávající aktivační čistírny odpadních vod u hlavního objektu Domova pro seniory Javorník, pracoviště Kobylá nad Vidnavkou, se sídlem Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Žulová dle projektové dokumentace zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., se sídlem Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ 15053695, v 5/2017 a podle podmínek této výzvy.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci ČOV ponecháním vnitřního obvodového plastového pláště, do kterého bude umístěna nová technologie.

Po vyčerpání fekálií, které musely být průběhu čerpání významně ředěny, byly odkryty stabilizační prvky (6 ks příčných ocelových vzpěr stěn, chráněných plastovou trubkou), které překáží instalaci nové technologie. Jejich demontáží bude narušena celistvost obvodového plastového pláště, protože tyto vzpěry jsou přes něj kotveny do obvodové betonové stěny. Dále bylo zjištěno, že stávající dno tvořené plastovými deskami je vypouklé. Výše uvedené skutečnosti mohly být zjištěny až po odčerpání fekálií, vyčištění dna a obvodových stěn. Z tohoto důvodu je nezbytné osadit nové plastové desky ke dnu i stěnám, čímž bude vytvořena homogenní „čistá“ plocha stěn nádrží pro osazení nové technologie ČOV.

Dále bylo v průběhu demolice vnitřní příčky tvořené plastovými deskami zjištěno, že její vnitřní prostor je vybetonovaný a stěna je ukotvena do dna čistírny, kde skrz kotvení proniká do ČOV spodní voda. Tuto betonovou část je potřeba nad rámec projektové dokumentace vybourat a utěsnit.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Článek III. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | Termín zahájení provádění díla
do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy | nejpozději |
| b) | Termín dokončení díla | 30. 11. 2017 |

ČÁST C.

- 1) Nad rámec čl. II Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto

Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn
1) Úprava vnitřního plastového obvodového pláště ČOV Odstranění stávajících vzpěr stěnového plastového pláště a osazení plastových desek ke dnu i stěnám ČOV, čerpání fekálií. Vybourání betonu dělicí příčky, vyčištění jímky ČOV.

2) Smluvní strany se dále ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 15% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	1 432 166,14	214 824,92	1 646 991,06
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	88 202,29	13 230,34	101 432,63
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku. č. 1	1 520 368,43	228 055,26	1 748 423,69

(celková cena dle SOD vč. Ceny uvedené v Dodatku č. 1 vč. DPH slovy: jeden milion sedm set čtyřicet osm tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých šedesát devět haléřů)

ČÁST D.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změny ceny díla – vícepráce“
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 15. 11. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 28 -11- 2017

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Chrudimi dne: 28 -11- 2017


Zhotovitel:



Ing. Josef Drahokoupil
jednatel



Mgr. Pavel Vančura
jednatel



Vícepráce

Stavba : NO2017082 Domov pro seniory Kobylá - Rekonstrukce COV
 Objekt : SO01 ČOV - stavební úpravy

Prv.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 3							
Svislé a kompletní konstrukce							
1	358325115	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z proslého betonu plochy nad 4 m2, - zálitka mezi jímkami	m3	3,30	2 910,00	9 603,00 Kč	Sod 114
	34235110R	Zřízení přepážky z plastových desek PP tl. 15 mm (4,2*2,99m*2)+(2,7*2,99)+(4,2*2,7)	kus	1,00	47 709,64	47 709,64 Kč	Sod 83
	28312130R	deska z PP tl. 15 mm,	m2	44,529	392,00	17 455,37 Kč	Sod 84
	1R	Krycí lišty	ks	1,00	4 700,00	4 700,00 Kč	R polozka
	2R	Spojovací materiál	ks	1,00	2 800,00	2 800,00 Kč	R polozka
4	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	hod	4,20	740,00	3 108,00 Kč	Sod 103
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,61	210,00	548,10 Kč	Sod 8
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,57	9,12	205,84 Kč	Sod 9
7	997013813	Poplatek za uložení plastového odpadu na skládce (skládkové)	t	2,61	794,00	2 072,34 Kč	URS
Celkem za vícepráce						88 202,29 Kč	

POZNÁMKY K ROZPOČTU

(pol 84) 9000/8,4) . 44,529