

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č 10PU-001541 ze dne 25. 7. 2017

na realizaci zakázky

„I/32 Kopidlno náměstí, oprava silnice – revitalizace Hilmarova náměstí Kopidlno –
dílní část díla (SO 001, 101, 180)“

ISPROFIN 500 111 0007.31710

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO, DIČ: 402 33 308, CZ402 33 308

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Na základě dohody zástupců smluvních stran v souladu s čl. 6.1 (m), 7.3. a 10.3 Obchodních podmínek se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat: realizace rozsáhlého záchranného archeologického průzkumu.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení doby pro dokončení stavby a doby pro uvedení do provozu, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

Původní doba pro dokončení 5 měsíců

Původní doba pro uvedení do provozu 4 měsíce

Nová doba pro dokončení: do 31.7.2018 bez zimní technologické přestávky
(předpoklad od 1.12.2017 do 15.3.2018)

Nová doba pro uvedení do provozu: do 30.6.2018 bez zimní technologické přestávky
(předpoklad od 1.12.2017 do 15.3.2018)

Tato změna termínu pro dokončení stavby pak bude identicky promítnuta do příslušných ustanovení Přílohy a to takto:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31.7.2018 bez zimní technologické přestávky (předpoklad od 1.12.2017 do 15.3.2018)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Do 30.6.2018 bez zimní technologické přestávky (předpoklad od 1.12.2017 do 15.3.2018)

II.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 24 - 11 - 2017

Datum: 24 - 11 - 2017

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**