

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace – není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.018/2017

Stavební akce: **15.ZS rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova**

Změna stavby /projektové dokumentace č. **ZL2**

Dotčená část stavby: Dolní budova tělocvičny
 Název/označení změny: ZL 2 - střešní plášť, hromosvod,

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne: 23.11.2017,
 Návrh pro změnu podal: SENCO Chaloupek s r. Dne: 24.11.2017

Zdůvodnění a popis změny:

Po provedené prohlídce sondy střešního pláště bylo rozhodnuto na KD stavby, že stávající souvrství střešního pláště nebude odstraňováno v celém rozsahu až na stropní panel, jak předpokládal projekt a zateplení střešního pláště bude provedeno na původní skladbu. Naproti tomu se provede výměna vedení hromosvodové soustavy, tak aby bylo zařízení schopné provozu.

Vliv změny na termín dončení díla:

Vliv změny na cenu díla:

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem: odpočty

celkem:

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

**NE
ANO**

**79 823,06 Kč
196 981,11 Kč
276 804,17 Kč**

Za útvar/oddělení/firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - jednatel	Vladimír Chaloupek	24.11.2017	
projektant /AD/ - zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Beneš	29.11.2017	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2017	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2017	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2017	
- cenová kontrola	Iva Balerová	29.11.2017	