
Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Kunratický potok – úprava koryta"

uzavřené dne 26. 9. 2017 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "*objednatel*")

a

2. Libor Zahálka

se sídlem: Mladova 716, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ: 65296346 DIČ: CZ6607202107
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupená: xxx
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Šlapanice
(dále jen "*zhotovitel*")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XII. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je úprava smluvní ceny v důsledku rozšíření provedeného rozsahu prací tj. balvanité rovnaniny, záhozu z lomového kamene do 200 kg, zajišťovacích prahů z lomového kamene, nakládání a předkládání vybouraných hmot, bourání betonových konstrukcí a dále změna termínu dokončení díla.

II.

1. Cena díla dle článku V, odst. 1 smlouvy bude navýšena o částku za rozšířený rozsah prací, související s úpravou koryta Kunratického potoka, spočívající v provedení balvanité rovnaniny, záhozu z lomového kamene do 200 kg, zajišťovacích prahů z lomového kamene, nakládání a předkládání vybouraných hmot, bourání betonových konstrukcí.

Cenová kalkulace a rozsah těchto prací je přílohou č. 2. tohoto dodatku.

2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 mění takto: Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši max.

604 885,- Kč bez DPH, slovy **šestsetčtyřtisíc osmset osmdesát pět** korun českých (tj. zvýšení o 131 565,- Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

III.

1. V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění Doba provádění díla: dílo bude dokončeno do 6. 12. 2017.

IV.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír **Krchov**, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

Příloha:

Č. 1: cenová kalkulace prací