

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce
II/201 Konstantinovy Lázně - Lestkov**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000113

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500000813

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 písm. a) ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Popule, tel.: +420 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

HENSTAV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 23851 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Domažlická 521/101, 318 00 Plzeň

zastoupená: xxxxxxxxxxxx - jednatel

IČO: 290 85 373 DIČ: CZ290 85 373

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: fyme52r

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 8.8.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „II/201 Konstantinovy Lázně – Lestkov“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 Smluvní strany se dohodly na změně SOD na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu pro provedení díla. S ohledem na okolnosti a vícepráce, které zhotovitel nemohl předvídat, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a jsou popsány v žádosti zhotovitele a doloženy ve stavebním deníku, se strany dohodly na tomto dodatku. Odsouhlasené vícepráce nemají vliv na celkovou cenu díla a vzhledem k jejich provedení objednatel pouze respektuje časové zdržení provádění díla. Žádost o prodloužení termínu pro provedení díla je přílohou tohoto dodatku.

3.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro provedení díla (stavebních prací) uvedené v čl. 4.2. SOD, tj. doba uvedená v čl. 4.2. (do 3 měsíců od předání staveniště) se prodlužuje do 30.11.2017.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou..

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost o prodloužení termínu**

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V Plzni dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

HENSTAV s.r.o.
xxxxxxxxxxxxx
jednatel

Návrh dodatku vyhotovil: *Josef Popule* dne 13.11.2017