



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na odstranění stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-154/2017/Pal

číslo smlouvy Zhotovitele: 168/16 075/210

ISPROFOND: 5323520014, uzavřené dne 20.1.2017,

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati-Demolice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-154/2017/Pal

ISPROFOND: 5323520014

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení:



zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radímem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 168/16 075/210



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava termínu dokončení Díla podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-154/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 168/16 075/210, ISPROFOND: 5323520014, uzavřené dne 20.1.2017.

Smluvní strany se s ohledem na pozdní dodání části projektu zateplení a statického zajištění štítu sousední budovy u objektu SO 298-34-60 č. 302 a zjištění vzorků s kontaminovanou zemínou na objektech č. 126, 164 a 165 dohodly na změně termínu dokončení Díla. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.6.

Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku č. 3 a v souvislosti s posunem termínu dokončení stavebních prací nebude po objednateli nárokovat žádné finanční plnění navíc.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-154/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 168/16 075/210, ISPROFOND: 5323520014, uzavřené dne 20.1.2017, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech stanovených touto smlouvou a písemnými pokyny vydávanými dle následujícího odstavce, které obdrží od objednatel v průběhu realizace Díla, přičemž zásadními jsou pro realizaci díla následující termíny:


Zhotovování Díla bude probíhat postupně. Zahájení bouracích prací a s tím souvisejících stavebních činností (dále jen stavební práce) započne dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy a prvního písemného pokynu Objednatele k zahájení stavebních prací, včetně určení jejich rozsahu a termínu plnění. Každá další Část Díla bude realizována vždy na základě samostatného písemného pokynu Objednatele, který bude vždy určovat rozsah prací a termíny plnění. Každý takový písemný pokyn obdrží zhotovitel minimálně 10 kalendářních dnů před zahájení prací uvedených v pokynu.

Předmětem smlouvy jsou stavební práce v rozsahu dle Projektu. Lhůta pro provedení Díla vychází z Rozpisu doby potřebné k odstranění jednotlivých stavebních objektů (dále jen „Rozpis“). Celkově je vymezena obdobím od předání staveniště a předání prvního písemného pokynu Objednatele k zahájení stavebních prací, a **konečným termínem nejpozději do 30.03.2018.**

Odstranění jednotlivých stavebních objektů (Částí Díla) bude průběžně zadávána Objednatel, jak bude nabývat jednotlivé objekty do svého práva hospodařit a bude disponovat příslušnými povoleními odstranění stavby.

Pro Část Díla spočívající ve snesení části vlečky v areálu Škoda Investment, a.s. je stanoven termín plnění (dokončení stavebních prací) nejpozději do **28.04.2017.**

Lhůta pro dokončení Částí Díla nebo Díla bude stanovena v pokynu Objednatele k zahájení stavebních prací na Dílčí části Díla, respektive Díla. Výše uvedená lhůta pro dokončení Části Díla nebo Díla bude pro Zhotovitele závazná. Dokladem, prokazujícím že Zhotovitel řádně provedl Část Díla, je vždy Zápis o předání a převzetí Části Díla. Dokladem prokazujícím předání celého Díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatel je Předávací protokol.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-154/2017/PaI, číslo smlouvy Zhotovitele: 168/16 075/210, ISPROFOND: 5323520014, uzavřené dne 20.1.2017 nedotčené dodatkem č. 1 a č. 2 a č. 3 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 27 -11- 2017

V Českých Budějovicích dne 27 -11- 2017

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Pavel Štindl
člen představenstva
EDIKT a.s.