

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/368

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Václav Šíma ( technický pracovník pro stavební činnost )

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

A

**Jiří J o k l**

IČO: 424 17 473

DIČ: CZ6209091295

zapsán v ŽR OŽÚ v Českých Budějovicích, č.j. : Ž/00/96/04091/I,e.č.330100-34909-01

sídlo: Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Jiřím Joklem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jiří Jokl, ml.

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

**Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:**

## III.

### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.05.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **20.10.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

### **XIII.**

#### **Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet víceprací a méněprací


23 -11- 2017

V Českých Budějovicích, dne: 21 -11- 2017



JIRI JOKL  
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY  
Hlínsko 56, 370 01 České Budějovice



V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:



.....  
ředitel KR České Budějovice

|  |  |                                 |   |                                       |  |
|--|--|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>   |  |                                 | Změna č: 1  |                                       |  |
|  |  |                                 | Datum změny: 21.11.2017   |                                       |  |
| Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Miloušova, LS V.Brod                                 |  |                                 |   |                                       |  |
| Zhotovitel: Jiří Jokl  |  |                                 |   |                                       |  |
| Objednatel: Lesy České republiky s.p.  |  |                                 |   |                                       |  |
| Název akce (majetku):  | Charakter akce:                            | Čísla objektů:                  | Stavební díly: SO 01  |                                       |  |
|  | I N  |                                 |   |                                       |  |
| Popis změny:<br>Posunutí termínu dokončení   |  |                                 |   |                                       |  |
| Zdůvodnění změny:<br>Z důvodu nepříznivého počasí ve vysoké nadmořské výšce (960 m.n.m.) |  |                                 |   |                                       |  |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  |  |                                 | Datum:  | Podpis:                               |  |
| Dopady:  | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):  |                                 |   |                                       |  |
|  | do časového plánu (Ano/Ne):                |                                 | Termín dokončení do:  | 31.5.2018                             |  |
|  | do ceny:                                   | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 0<br>N:  | Bilance:<br><br>I: 0 Kč bez DPH<br>N: |  |
|  |  | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 0<br>N:  |                                       |  |
|  | Konečná celková cena akce po změně         |                                 |   | 1.971.737,00 Kč bez DPH               |  |
|  | Konečná celková cena veř. zakázky po změně |                                 |   | 1.971.737,00 Kč bez DPH               |  |
| Zástupce zhotovitele – jméno:  | Jiří Jokl                                  | Datum: 21.11.2017               | Podpis:  |                                       |  |
| Zástupce objednatele - jméno:  | Václav Šíma                                | Datum: 21.11.2017               | Podpis:  |                                       |  |