

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 1164/2017****Číslo smlouvy zhotovitele: 013/2017****Smluvní strany:****objednatel:**

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[redacted], ředitel závodu Berounka
 [redacted], vedoucí technického střediska
 [redacted], vedoucí PS Horní Berounka
 [redacted], vedoucí provozního úseku Úhlava

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

a**zhotovitel:**

sídlo:

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněni jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

40525007

DIČ:

CZ40525007

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1085

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**II. Lhůty a podmínky realizace díla**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

b) předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do **30.6.2018**

Důvodem k prodloužení termínu je technické omezení z důvodu nezastiženého základu zdi prostředního úseku v délce 105 m.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1164/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne

V Plzni dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
 [redacted]
 ředitel závodu Berounka
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Ing. Milan Leška
 jednatel společnosti
 STAVMONTA spol. s r.o.