



D o d a t e k č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0105

uzavřené dne 6. 2. 2017

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: Ing. Vladimírem Novákem, starostou

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 27-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí
odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen objednatel)

a

MARHOLD a.s.

se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

IČ: 150 50 050, DIČ: CZ15050050

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

jednající Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva

email:



(dále jen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je akce „Nástavba ZŠ Jakutská - navýšování kapacity základních škol“, kde se z důvodu ztížených podmínek možnosti plnění v návaznosti na topný systém ZŠ Jakutská a problematiku platnosti nové normy na konstrukci a výrobu výtahů, upravují cena a termíny díla na základě žádostí zhotovitele, která jsou součástí tohoto dodatku č.1.

II.

Cena plnění

Více práce: 1 494 702,73 Kč

Méně práce: 1 348 078,02 Kč

Cena plnění se celkem zvyšuje o 146 624,71 Kč

Přesný rozsah je dán přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH

21 044 237,56 Kč

(slovy: dvacetjednamilionůčtyřicetčtyřitisícdvěstětrícetsedm korun českých padesátšest haléřů)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 21 044 237,56 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Čas plnění

Čas plnění se mění takto:

Článek 3, odst. 3.2.

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 162 (resp. do 10. 12. 2017) dnů od Data zahájení prací (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí a Harmonogramu prací. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí.

Článek 3, odst. 3.3.1.

3.3.1.1. odstranění stávajícího krovu a půdních konstrukcí, provedení věnce pod podlahou nástavby, provedení stropu podlahy, vyzdění zdiva, provedení věnců a pozednice, provedení vazníků včetně pojistné hydroizolace, kontra latí a latí, krytiny včetně oplechování,

3.3.1.2. provedení otvorů pro schodiště, provedení nosníků schodiště včetně zabetonování betonové desky schodiště, provedení žlabu a stoupacího potrubí v 1. PP, 1. NP - 4. NP včetně zaplentování a povrchových úprav a provedení všech rozvodů (vytápění, elektro, atd.),

3.3.1.3. provedení rozvodů elektro nouzového osvětlení pro obě schodiště včetně umístění nouzových světel

3.3.1.4. provedení suchovodu

3.3.1.5. provedení všech dalších souvisejících prací v 1. PP, 1. NP-4. NP- které jsou prováděny v prostorech užívaných žáky a dalších v této věci souvisejících prací, jako například napojení ZTI,

(jak jsou tyto práce popsány v projektové dokumentaci a rozpočtu, tvořících Přílohu č. 1 a 3 této Smlouvy) - termín dokončení: 11. 9. 2017

Článek 3, odst. 3.3.2.

Uzlový bod „Dokončení kompletní jižní, západní a východní fasády včetně všech doplňků“ (jak jsou tyto práce popsány v projektové dokumentaci a rozpočtu, tvořících Přílohu č. 1 a 3 této Smlouvy) - termín dokončení: 11. 10. 2017

Článek 3, odst. 3.3.3.

Uzlový bod „Dokončení kompletní severní fasády včetně dokončení prací na výtahu a výtahové šachtě (tzn. výkop jámy, železo betonová konstrukce šachty, ocelová konstrukce výtahové šachty, zasklení výtahu, zásyp zeminy, úprava fasády atd.), včetně demontáže lešení“ (jak jsou tyto práce popsány v projektové dokumentaci a rozpočtu, tvořících Přílohu č. 1 a 3 této Smlouvy) – termín dokončení: 10. 12. 2017.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

VI.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi exemplářích, zadavatel obdrží šest paré a zhotovitel dvě paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 8.11. 2017

