

## Smlouva o dílo č. 561-2015-504204/1

ke smlouvě o dílo č. 561-2015-504204 ze dne 16.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Popov u Stříbra uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: SPÚ, Pobočka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

e-mail:

Bankovní spojení :

Číslo účtu

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

### Zhotovitel:

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

IČ/DIČ. 25227751/CZ25227751

zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

v technických záležitostech oprávněn jednat: I

e-mail: \_\_\_\_\_

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

IČ: 25227751

DIČ: CZ25227751

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni č. C10235

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII bodu 12.3. smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo ( SOD).

### 2. Změna termínů dílčích fakturačních celků

Termíny ukončení dílčích fakturačních celků 3.1.3 Rozbor současné stavu a Vodohospodářská studie a 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění takto:

Dílčí FC	termín dle SOD	nový termín ukončení
3.1.3.	31.1.2016	29.2.2016
3.1.4.	31.1.2016	31.3.2016

### 3. Zdůvodnění změn

Zhotovitel požádal žádostí doručené Pobočce Tachov dne 19.1.2016 o prodloužení termínů dílčích fakturačních celků, neboť u etapy 3.1.3. Rozbor současné stavu a Vodohospodářská studie, došlo k předání posledních nezbytných podkladů dne 8.1.2016 (DMR 5.G). U etapy 3.1.4. zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ bylo nutné po dohodě s KP Tachov vyšetřit katastrální hranici s k.ú. Ostrov u Stříbra, kde na katastrální hranici byly lomové body kód kvality 4 a 8 a je nutné vyhotovit geometrický plán.

### 4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

V .....<sup>Plzeň</sup>.....dne 24.1.2016

V .....<sup>Plzeň</sup>.....dne 26.1.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý,  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.