

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Propojení město - Švédský vrch, lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **Město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
Zastoupená: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C 1558

se sídlem: **Bohunická 133/50, 619 00 Brno**
adresa pro doručování: **Bohunická 133/50, 619 00 Brno**
IČO: **18827527**
DIČ: **CZ 18827527**
Bankovní spojení: **KB a.s., číslo účtu 107-5570440297/0100**
zastoupená: **Ing. Stanislavem Suským, jednatelem společnosti**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 2 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace nové lávky není možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě v termínu uvedeném v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 3.2 předání PDPS nové lávky. Z uvedeného důvodu dochází rovněž k nutnosti doplnění čl. II. Specifikace díla o nový odst. 2.7 a k úpravě čl. IV. Cena, odst. 4.1 a čl. VI. Platební podmínky, odst. 6.2 Smlouvy o dílo.

Novou objektivní skutečností, kterou zadavatel ani s vynaložení veškeré náležité péče nemohl předvídat, je nesouhlasné stanovisko SŽDC k umístění pilířů nové lávky do kolejiště. Vzhledem k tomu, že u stávající lávky byly pilíře umístěny v menší vzdálenosti od osy koleje, než je požadováno normou ČSN 736320, bylo při zadání zakázky uvažováno s využitím stávajících betonových základů a s udělením výjimky. V tomto smyslu byla vedena jednání se SŽDC. Objednatel pověřil zhotovitele odesláním žádosti o udělení výjimky k umístění pilířů nové lávky. SŽDC tuto žádost zamítlo a ve vydaném stanovisku požaduje umístit pilíře nové lávky mimo stávající betonové základy. Svůj nesouhlas opírá o platné technické normy ČSN 736320, kde je vymezena vzdálenost od osy koleje. Jedná se o bezpečné zajištění provozování drážní dopravy.

Zhotovitel tak nemůže pokračovat v projekčních pracích pro objekt nové lávky, kterou schválil objednatel. Zhotovitel musí zpracovat návrh nové lávky a ten před další projekční prací nechat odsouhlasit objednatelem.

Zhotovitel tak není objektivně schopen zajistit řádné vyhotovení dokumentace nové lávky tak, jak byla s objednatelem zasmulována. Tato skutečnost nebyla v době podání cenové a termínové nabídky zhotoviteli známa a nemohl ji znát pochopitelně ani objednatel v době zadání této veřejné zakázky.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna specifikace díla, termínu plnění, ceny plnění a platebních podmínek.

Článek II. Specifikace díla

Původní znění část odstavce 2.3 tohoto článku ve znění

Návrh nové lávky pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu:

- předložení návrhu nové lávky s bezbariérovými přístupy včetně odhadů finančních nákladů na realizaci stavby, minimálně dva návrhy;
- vypracování prováděcí projektové dokumentace na základě schváleného návrhu (rozsah dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) pro provádění stavby nové lávky a zajištění souhlasů DOSS, SŽDC a ČD;
- zajištění vyjádření všech dotčených orgánů;
- podepsaný a orazítkovaný oceněný a slepý soupis prací pro zadání stavby v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby dle zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- organizace a účast na min. 3 koordinačních poradách a administrace porad;
- autorský dozor v případě realizace stavby (nabídkový rozsah 60 hod.).

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Návrh nové lávky pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu:

- předložení návrhu nové lávky s bezbariérovými přístupy včetně odhadů finančních nákladů na realizaci stavby, minimálně dva návrhy;
- příprava podkladů pro žádost o udělení výjimky k umístění pilířů nové lávky v kolejišti, projednání návrhu technického řešení nové lávky v souvislosti s možností udělení výjimky se SŽDC, případně projednání zamítavého stanoviska SŽDC,
- následně předložení návrhu nové lávky s technickým řešením, které zohledňuje neudělení výjimky ze strany SŽDC, tj. s pilíři mimo betonové základy pilířů včetně odhadů finančních nákladů na realizaci stavby.
- vypracování prováděcí projektové dokumentace na základě schváleného návrhu (rozsah dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) pro provádění stavby nové lávky a zajištění souhlasů DOSS, SŽDC a ČD;
- zajištění vyjádření všech dotčených orgánů;
- podepsaný a orazítkovaný oceněný a slepý soupis prací pro zadání stavby v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

- inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby dle zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- organizace a účast na min. 3 koordinačních poradách a administrace porad;
- autorský dozor v případě realizace stavby (nábidkový rozsah 60 hod.).

Článek III. Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění části odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:

předání PDPS nové lávky:	do 30.11.2017
podání žádosti o SP na SÚ:	do 04.12.2017
předání kontrolního soupisu prací nové lávky:	do 11.12.2017

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

předání PDPS nové lávky:	do 30.04.2018
podání žádosti o SP na SÚ:	do 04.05.2018
předání kontrolního soupisu prací nové lávky:	do 31.05.2018

Článek IV. Cena

Původní znění odstavce 4.1 tohoto článku ve znění:

4.1 Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **1.156.000 Kč bez DPH (slovy: jeden milion jedno sto padesát šest tisíc korun českých).**

popis	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
PDPS po odstranění lávky			
PDPS čistopis	48.000,-	10.080,-	58.080,-
Kontrolní položkový rozpočet stavby	9.600,-	2.016,-	11.616,-
Soupis prací pro zadání stavby	14.400,-	3.024,-	17.424,-
PDPS nové lávky			
PDPS čistopis	840.000,-	176.400,-	1.016.400,-
Kontrolní položkový rozpočet stavby	9.600,-	2.016,-	11.616,-
Soupis prací pro zadání stavby	24.000,-	5.040,-	29.040,-
Varianta návrhu nové lávky			
Vypracování návrhů variant nové lávky	36.000,-	7.560,-	43.560,-
Propočet nákladů	9.600,-	2.016,-	11.616,-
Inženýrská činnost celkem			
Vyjádření správců inženýrských sítí	9.600,-	2.016,-	11.616,-
Vyjádření dotčených orgánů státní správy	54.400,-	11.424,-	65.824,-
Koordinační činnost ČD a SŽDC	24.000,-	5.040,-	29.040,-
Autorský dozor	76.800,-	16.128,-	92.928,-
Nábidková cena celkem	1.156.000	242.760,-	1.398.760,-

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **1.244.500 Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě sta čtyřicet čtyři tisíce pět set korun českých).**

	popis	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
PDPS po odstranění lávky				
	PDPS čistopis	48.000,-	10.080,-	58.080,-
	Kontrolní položkový rozpočet stavby	9.600,-	2.016,-	11.616,-
	Soupis prací pro zadání stavby	14.400,-	3.024,-	17.424,-
PDPS nové lávky				
	PDPS čistopis	840.000,-	176.400,-	1.016.400,-
	Kontrolní položkový rozpočet stavby	9.600,-	2.016,-	11.616,-
	Soupis prací pro zadání stavby	24.000,-	5.040,-	29.040,-
Varianta návrhu nové lávky				
	Vypracování návrhů variant nové lávky	36.000,-	7.560,-	43.560,-
	Propočet nákladů	9.600,-	2.016,-	11.616,-
	Příprava podkladů pro žádost o udělení výjimky k umístění pilířů nové lávky v kolejišti, projednání návrhu technického řešení nové lávky v souvislosti s možností udělení výjimky se SŽDC, případně projednání zamítavého stanoviska SŽDC	42.900,-	9.009,-	51.909,-
	Vypracování návrhu nové lávky zohledňujícího zamítnutí žádosti o udělení výjimky pro umístění pilířů v kolejišti ze strany SŽDC	36.000,-	7.560,-	43.560,-
	Propočet nákladů pro variantu nové lávky s pilíři mimo kolejiště	9.600,-	2.016,-	11.616,-
Inženýrská činnost celkem				
	Vyjádření správců inženýrských sítí	9.600,-	2.016,-	11.616,-
	Vyjádření dotčených orgánů státní správy	54.400,-	11.424,-	65.824,-
	Koordinační činnost ČD a SŽDC	24.000,-	5.040,-	29.040,-
Autorský dozor		76.800,-	16.128,-	92.928,-
Nabídková cena celkem		1.156.000	242.760,-	1.398.760,-
Cena dle Dodatku č. 2 ke smlouvě celkem		88.500,-	18.585,-	107.085,-
Cena díla celkem		1 244.500,-	261.345,-	1 505.845,-

VI. Platební podmínky

Původní znění odstavce 6.2 tohoto článku ve znění:

- 6.2 Fakturace bude probíhat po předání a převzetí každé jednotlivé dílčí části ve stanovené procentuální výši:
- předložení variantního řešení nové lávky ke schválení: platba 10% z celkové ceny plnění;
 - předání PDPS pro odstranění lávky: platba 30% z celkové ceny plnění ;
 - předání kontrolního soupisu prací pro odstranění lávky: platba 10% z celkové ceny plnění;
 - předání PDPS nové lávky: platba 30% z celkové ceny plnění;
 - podání žádosti o SP na SÚ: platba 10% z celkové ceny plnění;
 - předání kontrolního soupisu prací nové lávky: platba 10% z celkové ceny plnění.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- 6.2 Fakturace bude probíhat po předání a převzetí každé jednotlivé dílčí části ve stanovené procentuální výši:
- a) předložení variantního řešení nové lávky ke schválení: platba 10% z celkové ceny plnění dle původní Smlouvy o dílo (tj. z nabídkové ceny celkem);
 - b) předání PDPS pro odstranění lávky: platba 30% z celkové ceny plnění dle původní Smlouvy o dílo (tj. z nabídkové ceny celkem);
 - c) předání kontrolního soupisu prací pro odstranění lávky: platba 10% z celkové ceny plnění dle původní Smlouvy o dílo (tj. z nabídkové ceny celkem);
 - d) předání návrhu řešení nové lávky z důvodu zamítnutí žádosti o udělení výjimky pro umístění pilířů v kolejišti ze strany SŽDC ke schválení: platba 100 % v rozsahu cenové struktury Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (tj. z ceny dle Dodatku č. 2 celkem);
 - e) předání PDPS nové lávky: platba 30% z celkové ceny plnění dle původní Smlouvy o dílo (tj. z nabídkové ceny celkem);
 - f) podání žádosti o SP na SÚ: platba 10% z celkové ceny plnění dle původní Smlouvy o dílo (tj. z nabídkové ceny celkem);
 - g) předání kontrolního soupisu prací nové lávky: platba 10% z celkové ceny plnění dle původní Smlouvy o dílo (tj. z nabídkové ceny celkem).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva výtisky. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Brně dne 27. 11. 2017

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Stanislav Suský, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta