

Číslo smlouvy objednatele: 601/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 1006/2016
Číslo dodatku č.2 objednatele: 1277/2017

Číslo smlouvy zhotovitele 71/2016

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

Modernizace silnice II/409 Uherčice – Vratěnin – Rancířov, úsek č. 4 a 5 – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
[redacted]

IČ 46974806
oddíl C, vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30. 9. 2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 29. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

Z důvodu komplikací při získání kladných stanovisek k projektové dokumentaci (mj. Povodí Moravy, obce Uherčice) a potřeby delšího času ze strany investora pro projednání majetkoprávních vztahů, se obě strany dohodly na prodloužení lhůt plnění a změně předání jednotlivých částí plnění. V souvislosti s tím se obě strany dohodly na dílčím finančním plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

| | |
|--|--------------|
| Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy a studie, vč. kompletních výstupů inženýrské činnosti a vč. zapracování podmínek výstupů IČ a připomínek investora do konceptu | do 4.12.2017 |
|--|--------------|

| | |
|----------------------|--|
| Konečná DSP/PDPS, SP | do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu a projednání majetkoprávních vztahů (bude předáno investorem nejpozději do 30.3.2018) |
|----------------------|--|

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena DSP/PDPS, SP a IČ bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu – první faktura ve výši 80% z celkové ceny díla po předání konceptu DSP/PDPS, SP, vč. kompletní IČ a se zpracovanými připomínkami a druhá faktura ve výši 20% z celkové ceny díla po předání konečné DSP/PDPS, SP, IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou první faktury bude kopie protokolu o předání konceptu se zpracovanými připomínkami. Přílohou druhé faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne 28.11.2017

V Brně, dne 29.11.2017



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje