

Číslo smlouvy objednatele: 431/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 578/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1276/2017

Ev. č. VZ: 004983

Číslo smlouvy zhotovitele: 26/2017

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/400 Hostěradice - Višňové, II., III. stavba - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,


IČO 46974806
oddíl C, vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 09. 5. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

Z důvodu komplikací při získání kladných stanovisek k projektové dokumentaci (mj. souhlas památkového úřadu s přemístěním pam. křížků) a potřeby delšího času ze strany investora pro projednání majetkoprávních vztahů, se obě strany dohodly na prodloužení lhůt plnění a změně předání jednotlivých částí plnění. V souvislosti s tím se obě strany dohodly na dílčím finančním plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy a studie, vč.
kompletních výstupů inženýrské činnosti a vč.
zapracování podmínek výstupů IČ do konceptu

do 4.12.2017

Konečná DSP/PDPS, SP

do 20 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu a projednání
majetkoprávních vztahů (bude předáno
investorem nejpozději do 31.5.2018)

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena DSP/PDPS, SP a IČ bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu – první faktura ve výši 80% z celkové ceny díla po předání konceptu DSP/PDPS, SP, vč. kompletní IČ a druhá faktura ve výši 20% z celkové ceny díla po předání konečné DSP/PDPS, SP, IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou první faktury bude kopie protokolu o předání konceptu se zpracovanými připomínkami. Přílohou druhé faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne 28.11.2017

V Brně, dne 29.11.2017



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje