

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 16PU-002583/17

na realizaci zakázky

„17038 - PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA SILNIC I. TŘÍD V MSK - 2017“

(č. stavby: 17 038)

uzavřené 27.7.2017 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Road technologies s.r.o.

se sídlem: Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Ježnická 1740/80, 794 01

IČ: 29392012

DIČ: CZ 29392012

Zastoupen: [REDACTED]

Oprávněn jednat [REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

Společnost Road technologies s.r.o. realizuje zakázku aplikace barevných nátěrů na silnicích I. tříd v MSK. Tento nátěr (modré barvy) bylo v plánu aplikovat na již zrekonstruované mostní objekty, kde je ze strany zhotovitele této opravy držena záruka za dílo. Vzhledem k prodlevám, kdy bylo nutno vyčkat na udělení souhlasu a podmínek, za jakých je možno tento modrý nátěr aplikovat, došlo k pozdržení provedení prací. V současné době však již klimatické podmínky neumožňují provedení těchto prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně doby plnění a změně smlouvy takto:

Původní termín v Příloze k nabídce výše uvedené smlouvy - čl. 1.1.9 a čl. 1.1.22 Obchodních podmínek *se ruší*

a nahrazuje termínem novým: **31. 5. 2018.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele: 16PU-0002583/17, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

Road technologies s.r.o.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum: 20. 11. 2017