

DODATEK č. 564-2015-504204/4

č.j. SPU 180388/2017

ke smlouvě o dílo č. 564-2015-504204 ze dne 15.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Okrouhlé Hradiště uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774 DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GRID, a.s.

Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ DÍLČÍ ČÁSTI DÍLA

Termín plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.1.6. Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků	31.5.2017	31.7.2017

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ

Termín plnění uvedené v příloze č. 1 ke SoD se mění takto:

Ucelená část díla – Přípravné práce: doba dokončení: **31.07.2017**

4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

V obvodu KoPÚ dochází k tvorbě nového lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov, které jsou jedním z neopomenutelných podkladů pro ocenění lesních pozemků a lesních porostů. Nové LHP a LHO budou k dispozici na konci měsíce dubna. Z důvodu zapracování aktuálních podkladů do etapy soupisů nároků zpracovatel žádá o posun termínu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 20.4.2014

Z a o b j e d n a t e l e:

.....

Ing. Jiří Papež
ředitel/KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

V Praze dne 28.4.2014

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Zdeněk Šterka, předseda
představenstva
GRID a spol., a.s.