

Národní památkový ústav
 Územní památková správa v Kroměříži
 Sněmovní náměstí č. 1, 767 01 Kroměříž
 IČ: 75032333 (11)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: **NPÚ- 450/38590/2015**

číslo zhotovitele: **1505001056**

ve znění Dodatku č. 1 NPU-450/9359/2016 ze dne 26. 1. 2016,

ve znění Dodatku č. 2 NPU-450/28244/2016 ze dne 9. 5. 2016 a

ve znění Dodatku č. 3 NPU-450/36467/2016 ze dne 9. 6. 2016

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**
 IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
 se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
 jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou,
 kterou zastupuje:
Územní památková správa v Kroměříži
 se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
 jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem
 Zástupce pro věcná jednání:
 vedoucí správy/kastelán Státního hradu Bítov: Bc. Jan Binder,
 se sídlem Hrad Bítov, Bítov 1, 671 07 pošta Uherčice
 Zástupce pro věci technické (TDS): Ing. Irena Křížová
 Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 pro účely dotace;
 ČNB 500005-60039011/0710 pro ostatní platby
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.**
 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661,
 se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín,
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka
 C/20511, zastoupená [REDAKCE] – jednatelem společnosti
 Bankovní spojení: [REDAKCE] pobočka [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]
 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku ke smlouvě

- 2.1. V průběhu provádění prací na díle „SH Bítov – Obnova krovu a střeš na jižním křídle a paláci“ (akce SMVS č.134V112000313) byla zjištěna nová skutečnost – **výskyt zvláště chráněných druhů živočichů – netopýra velkého (Myotis myotis), netopýra dlouhouchého (Plecotus austriatus) a netopýra večerního (Eptesicus serotinus)** v jihovýchodní a jihozápadní části krovu paláce. Od dubna 2017 do konce srpna 2017, v období jejich přítomnosti v podkrovním úkrytu, nebude možné v místech kolonie netopýra velkého provádět jakékoliv práce na obnově krovu a střešy paláce, a to dle Závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, pod č.j. JMK 144808/2016 ze dne 29. 9. 2016, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku. Aby mohl být časový deficit IV. - VIII. 2017 nahrazen, pokračuje zhotovitel v realizaci díla již od září 2016, i když dle harmonogramu měl práce zahájit až v polovině února 2017, jelikož v tomto termínu zimuje kolonie netopýra velkého ve sklepních prostorách hradu. Práce tedy budou kontinuálně pokračovat.

Vzhledem k této skutečnosti vyvstala potřeba zabezpečit co nejšetrněji kolonii netopýra velkého na jaře zhotovením ochranných zástěn, kterými bude tento ohrožený živočich izolován ve svém sídle v podkroví od stavební činnosti.

Zároveň bude nutné pro obnovu komínů na střeše paláce vystavět atypické lešení na střešním plášti včetně vnitřního rámového lešení ke komínům (dle statického výpočtu). Komíny bude možné opravovat v místech letního úkrytu netopýrů v prostorách krovu. Z vnitřní strany atria paláce je počítán nájem lešení na 3 měsíce (za měsíce X. - XII. 2016). Z venkovní strany paláce je počítán nájem lešení včetně sítí 1,5 měsíce (1. 1. 2016 – 15. 2. 2016).

Termín dokončení díla tudíž nebude ohrožen a nebude jej z tohoto důvodu nutné prodlužovat.

Tuto skutečnost nebylo možné zjistit dříve.

Na tyto dodatečné stavební práce – více práce - zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou položkového rozpočtu zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasil a která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Cena těchto více prací je vyčíslena technickým dozorem stavebníka na částku **350.008,70 Kč bez DPH, tj. 423.510,53 Kč s DPH** ke dni podpisu tohoto dodatku. Termín dokončení prací se nemění. Obě smluvní strany s tímto vyslovují souhlas.

- 2.2 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po zahrnutí více prací je zvýšena oproti Smlouvě o dílo (NPÚ-450/38590/2015) na částku **886.918,13 Kč bez DPH, tj. 1.073.170,94 Kč s DPH**. Celkový objem víceprací ve smyslu § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek po započítání víceprací dodatku č. 3 a tohoto dodatku je celkem 8,158%.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

IV.

Přílohy

- 4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě jsou tři (3) přílohy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet VCP
 - Příloha č. 2: Změnový list
 - Příloha č. 3: Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, pod č.j. JMK 144808/2016 ze dne 29. 9. 2016