

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160163

na akci: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – projektová dokumentace

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Číslo stavby objednatele: 239090007

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Valbek, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Liberec, Vaňurova 505/17, PSČ 400 03
Středisko: Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, PSČ 400 03

Statutární orgán: Ing. Ladislav Šimek, jednatel
Lukáš Hruboň, jednatel
Ing. Roman Lenner, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160163 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 2. Předmět díla

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:

Stávající text bodu f):

- f) Zajištění IG průzkumu formou min. 2 průzkumných vrtů v místě budoucí přístupové šachty a v místě ražené části štoly pod komunikací k ověření geologického profilu ražby. Dále zajištění min. 2 průzkumných vrtů v materiálu předsypu hráze.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- f) Zajištění IG průzkumu formou min. 2 průzkumných vrtů v místě budoucí přístupové šachty a v místě ražené části štoly pod komunikací k ověření geologického profilu ražby.

Čl. č. 2. Předmět díla

Odst. 2.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti:

se rozšiřuje o níže uvedený bod:

- e) Zajištění min. 2 průzkumných vrtů v materiálu předsypu hráze.

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

II. etapa - Inženýrská činnost **do 270 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

III. etapa - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

do 120 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

IV. etapa - Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby
nejpozději **do 30. 12. 2021.**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

II. etapa - Inženýrská činnost **do 90 dnů od písemné výzvy objednatele**

III. etapa - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

do 120 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

IV. etapa - Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby
nejpozději **do 30. 12. 2021.**

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 11. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 5 826 000,- Kč,

slovy: pětmilionůosmsetdvacetšesttisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 11. 2016 a soupisem hlavních činností – aktualizace č. 1 ze dne 6. 11. 2017 (příloha č. 1). Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 6 024 000,- Kč,

slovy: šestmilionůdvacetčtyřtisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu díla

Zhotovitel po dohodě s objednatelem neprovedl průzkumné vrty v předsypu hráze za běžné provozní hladiny vodní nádrže, neboť je vhodnější tyto vrtací práce provést za snížené hladiny ve vodní nádrži. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že tyto min. 2 průzkumné vrty v materiálu předsypu hráze budou zhotovitelem provedeny v 1. pololetí roku 2018 za hydrologicky vhodnějších podmínek, kdy lze předpokládat hladinu nižší než provozní.

Zdůvodnění změny doby plnění díla

Vzhledem k technické složitosti projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) si Objednatel vyhrazuje právo na podrobnou kontrolu DSP. Z tohoto důvodu smluvní strany sjednaly změnu termínu, od kterého počíná běžet 90-denní lhůta určená ke splnění dílčí II. etapy.

Zdůvodnění změn ceny díla

Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby nad rámec původního zadání projekčně vyřešil stavební objekt SO 4.3 - Rekonstrukce garáží na provozní objekt VD. Stavební objekt SO 4.3 bude zahrnovat odstranění stávajících garáží, návrh nových skladových prostor a provozního objektu pro umístění náhradního zdroje vč. související elektroinstalace a vzduchotechniky při respektování normového požadavku na umístění náhradního zdroje v samostatné místnosti.

Dále objednatel požaduje po zhotoviteli, aby nad rámec původního zadání projekčně vyřešil stavební objekt SO 11.2 - Zpevnění přilehlých ploch při patě hráze a SO 11.3 - Rekonstrukce podezdívky plotu, jejichž návrh vznikl také ve finální verzi dokumentace pro umístění stavby.

Výše uvedené změny budou zhotovitelem zapracovány do projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení i ve stupni pro provedení stavby.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160163 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

1) Soupis hlavních činností – aktualizace č. 1

V Hradci Králové, dne

V Ústí nad Labem, dne

za objednatele

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

za zhotovitele