

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele SML/0373/2016/OSM, č. smlouvy zhotovitele: 160100

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Jiřím Kudláček, starosta města
ve věcech technických: Jaroslav Strnad, investiční technik
telefon: ■ ■ ■
e-mail: jaroslav.strnad@mesto-hranice.cz
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
bankovní spojení: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
číslo účtu: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

a

Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupen: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Dagmar Klajmonová, vedoucí projektant
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377
telefon: ■ ■ ■
e-mail: d.klajmonova@dpova.cz; info@dpova.cz
bankovní spojení: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
č. účtu: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

(dále také „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24.06.2016 Smlouvu o dílo vedenou pod č. smlouvy objednatele SML/0373/2016/OSM, č. smlouvy zhotovitele: 160100 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace DÚR, DSP,

PDPS pro stavbu „**Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč**“ včetně zajištění související inženýrské činnosti a AD. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změnu termínu plnění předmětu smlouvy z důvodu komplikovaných a zdlouhavých jednání s dotčenými orgány státní správy, především ŘSD Brno, ŘSD Olomouc, ŘSD Praha, Policie ČR a některými vlastníky dotčených pozemků. Smlouva o dílo se mění tak, jak uvedeno v následujícím ustanovení.

II.

V článku 3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA se odstavec 1 mění a nahrazuje novým textem takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech.
Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy
Termín dokončení díla: dokončením poslední části díla bez AD do 48 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto dílčích termínech:

Koncept řešení

Do 4 týdnů od podpisu smlouvy

Průzkumné práce

Do 6 týdnů od podpisu smlouvy

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR):

do 12.12.2016

Pravomocné územní rozhodnutí

do 3 měsíců od podání žádosti, podání žádosti o územní rozhodnutí se předpokládá do 20.2.2017,

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí,

Pravomocné stavební povolení:

do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí, podání žádosti o stavební povolení se předpokládá do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí,

Projektová dokumentace pro provedení stavby:

do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení

Výkon AD bude v průběhu realizace stavby na výzvu ze strany investora učiněnou min. 48 hodin před požadovaným výkonem AD.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 2 z nich obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, Dodatek č.1 byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.
5. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Hranic dne 22.11.2016 usnesením č 1261/2016 – RM 40, podmínky platnosti tohoto právního úkonu byly splněny.

V Hranicích
za objednatele

V Ostravě dne
za zhotovitele

.....
za město Hranice
Jiří Kudláček, starosta

.....
za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva

Harmonogram prací:

koncept řešení	do 4 týdnů od podpisu SOD
průzkumné práce	do 6 týdnů
DÚR	do 12.12.2016
Podání žádosti o ÚR	do 20.2.2017
Pravomocné ÚR	do 3 měsíců od podání žádosti, předpoklad 20.5.2017
DSP	do 2 měsíců od nabytí právní moci ÚR, předpoklad 20.7.2017
Podání žádosti o SP	do 4 měsíců od nabytí právní moci ÚR, předpoklad 20.9.2017
Pravomocné SP	do 6 měsíců od nabytí právní moci ÚR, předpoklad 20.11.2017
PDPS	do 1 měsíce od nabytí právní moci SP, předpoklad 20.12.2017

Ing. Zdeněk Legerský
Člen představenstva