

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 30. 6. 2017

1. Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8A, 401 18 Ústí nad Labem
zastoupený: Karlem Karikou – místostarostou Městského obvodu Ústí nad Labem - město
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních: Karel Karika
- ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **JKNstavby s.r.o.**
sídlo: Petrovická 208, Božtěšice, 403 40, Ústí nad Labem
zastoupený: Tomášem Pečimonem, jednatelem
IČ: 287 45 400
DIČ: CZ28745400
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem sp. zn. C 30331

bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
osoba pověřená vedením stavby (tel.): [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Prohlášení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 6. 2017 uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smlouvu o dílo na „Revitalizaci bytového domu – Husitská cesta 4, 6“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen na základě a v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na změně obsahu Smlouvy tak, jak je dále specifikováno tímto Dodatkem č. 2.

4. Smluvní strany prohlašují, že pojmy a termíny používané v tomto Dodatku č. 2 jsou definovány ve Smlouvě.

Vzhledem k tomu, že

- (A) Mezi smluvními stranami byla dne 30. 6. 2017 uzavřena smlouva o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro zhotovitele dílo specifikované ve Smlouvě, a to v rozsahu uvedeného v zadávací dokumentaci, způsobem uvedeným v projektové dokumentaci a v množství prací uvedených ve výkazu výměr a soupisu prací; a
- (B) při provádění díla byla smluvními stranami zjištěna potřeba dalších nezbytných víceprací, a to opravy stávajícího chodníku před objektem, změna řešení okapových chodníků, schody před vstupními dveřmi, související úpravy šachet a rohoží, zpětná montáž oplocení, přesun sutí, přesun hmot, doplnění fasádních prvků, doplnění a zarovnání římsy, vyšší počet mřížek, změna rozměru vstupních dveří, nátěr podbití krovu,; a
- (C) naopak rovněž došlo k vypuštění některých prací předmětu díla

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly z důvodu nezbytných víceprací k řádnému provedení díla a vypuštění některých prací předmětu díla na změně předmětu smlouvy, a to na změně ceny díla a změně termínu dokončení stavebních prací, protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla.
2. Smluvní strany ujednaly, že se v článku III. Předmět díla doplňuje odstavce 2.1 následovně:

2.1 Předmět plnění specifikovaný v odst. 1 tohoto článku Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 doplňuje o vícepráce a méněpráce odsouhlasené oběma smluvními stranami. K ocenění víceprací a méněprací byl zhotovitel vyzván dne 1. 11. 2017. Druh, rozsah a cena změn předmětu plnění jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr víceprací v oceněném soupisu méněprací, které jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto Dodatku č 2.

3. Smluvní strany ujednaly změnu ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy, které nově zní takto:

1. *Cena stavebních prací (Díla) v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, položkového rozpočtu víceprací a soupisu méněprací a činí:*

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>2.680.060,11 Kč</i>
<i>DPH 15 %</i>	<i>386.593,45 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>21.581,- Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>3.088.234,- Kč</i>

(slovy: tři miliony osmdesát osm tisíc dvě stě třicet čtyři koruny české)

4. Smluvní strany ujednaly změnu ustanovení čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které nově zní takto:

Realizace bude probíhat v následujících termínech:

*Protokolární předání a převzetí staveniště: na základě doručené výzvy Objednatele
Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště
Dokončení stavebních prací, protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 119 dnů od zahájení stavebních prací*

5. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 2 by vyhotoven ve třech vyhotoveních v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
3. Po přečtení tohoto Dodatku č. 2 smluvní strany prohlašují, že jeho obsah, prohlášení, práva a závazky v něm uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě vzájemné dohody, nikoli ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha:

- oceněný výkaz výměr víceprací
- oceněný soupis méněprací

V dne

V dne

Objednatel

Zhotovitel