

DODATEK č. 568-2015-504204/1

č.j. SPU 632982/2015-Bah

ke smlouvě o dílo č. 568-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kundratice u Přimdy uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: _____

Bankovní spojení:

Číslo účtu: _____

IČ: 01312774 DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: _____

Bankovní spojení: _____

Číslo účtu: _____

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 3 smlouvy o dílo a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	30.11.2015	31.5.2016
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.11.2015	31.5.2016
3.1.3. Rozbor současného stavu	28.02.2016	31.7.2016

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic
pozemků na hranicích obvodu KoPÚ,
geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ,
předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.

31.8.2016

30.09.2016

4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny následující skutečností. Smlouva o dílo byla podepsána v červenci 2015. Práce na KoPÚ začaly již začátkem srpna. Během měsíce srpna a začátkem září však bylo velmi obtížné na lokalitě pracovat, jelikož zde probíhala intenzivní zemědělská činnost, která práci velmi ztěžovala. Koncem září a během října a listopadu bylo nutné zaměřování přerušit a začít pracovat na jiných KoPÚ v okrese Tachov, jelikož zemědělci končili hospodářský rok a chtěli začít hospodařit na nových pozemcích. Po dohodě s pozemkovým úřadem Tachov bylo upřednostněno vytyčení před zaměřením, tak aby hospodářící zemědělci mohli začít hospodařit na nových pozemcích.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 30.11.2015

V Plzni dne 30.11.2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o