

Dodatek č. 2

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/165/2017
"Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 141320112/0100

evidence: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.4.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/165/2017, ke které byl dne 4.10.2017 uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby nejpozději do 111 dnů od předání a převzetí staveniště"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby nejpozději do 141 dnů od předání a převzetí staveniště"

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2162/17/RK ze dne 21.11.2017.

V Liberci dne 4.12.2017

V Liberci dne 22.11.2017

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Miroslav Slatinka,
ředitel závodu Liberec

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“, která byla vypsána Libereckým krajem.

SO 101 - Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou - § 222 odst. 3 zákona

Odůvodnění prodloužení termínu:

Před zahájením stavby „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“ došlo k realizaci oprav a pokládky stávajících inženýrských sítí financovaných jejich vlastníky. V ul. Husově (součástí výše jmenované stavby) byl správcem sítě zjištěn havarijní stav kanalizace, kterou bylo nutno před zahájením stavebních prací na komunikaci opravit. Vzhledem k nepříznivým geologickým podmínkám v trase kanalizace a nutnosti použití speciálních technologických postupů došlo k značené časové prodlevě při opravě této inženýrské sítě.

Realizace opravy havarijní sítě byla zahájena 10.7.2017 a pokračuje doposud s předpokladem dokončení prací 30.11.2017. Oprava trvala celkem 143dny. Po tuto dobu nebylo možné provádět rekonstrukci silnice. Po dokončení bude předáno staveniště zhotoviteli opravy komunikace.

Zhotovitel stavebních prací na opravě komunikace doposud nemohl zahájit práce v tomto úseku komunikace viz. výše a nárokuje si prodloužení termínu na dokončení stavebních prací v délce 30 dní. Celková délka úseku, ve kterém nemohly být realizovány stavební práce, činí cca 200 bm, plocha komunikace v tomto úseku činí 1520 m², celková délka komunikace činí 1000 bm (6320 m²). Celková doba výstavby činila 111 dní a časový požadavek na realizaci úseku s přihlédnutím k nepříznivým geologickým podmínkám je adekvátní. Stavební práce realizované v tomto úseku obsahují kompletní odtěžení konstrukce vozovky, provedení sanačních vrstev v podloží komunikace, realizace odvodnění a nových konstrukčních vrstev komunikace.

Z důvodu objektivní příčiny (nemožnosti realizovat stavbu opravy komunikace v dotčeném úseku), je adekvátní prodloužení termínu realizace stavby o 30 dní, tj. z původních 111 dní na celkovou dobu 141 dní.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“

Provedení změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel	:	EUROVIA CS, a.s.	Ing. Miroslav Slatinka	
			Dne	
Projektant/AD	:	Valbek, spol. s r.o.	Ing. Miroslav Hanžl	
			Dne	
TDI	:	Ing. Petr Šindelka	Ing. Petr Šindelka	
			Dne	
Zástupce objednatele	:	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	Ing. Petr Kadlec	
			Dne	