

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo
Přátelství, č. akce 999698



číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/11

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.7040915MVO

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení
(mimo podpisu SOD a přípravy dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Přátelství, č. akce 999698** ze dne 14. 2. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 Smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Jedná se o:

- a) kompletní sanaci neúnosného podloží a to použitím separační geotextilie a výměnou aktivní zóny (Po odstranění konstrukčních vrstev a odtěžení zeminy v místě rozšíření vozovky na zemní plán v km 0,6 - 2,6 byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláň. Výsledky zkoušek ukázaly neúnosnou zemní pláň.)
- b) změny v dimenzích některých propustků (V průběhu realizace prací byl ověřen technický stav příčných a podélných propustků vč. návaznosti na okolní příkopy. Byl proveden nový hydrogeologický výpočet a na jeho základě zpracována RDS zahrnující změny v dimenzích některých propustků.)
- c) sanaci spočívající v kompletní výměně konstrukce v tl. 565mm (Po odtěžení zářezu pro rozšíření vozovky bylo zjištěno, že v úseku 0,0 – 0,520 km je podloží tvořeno nehomogenní směsí zemin, silně převlhčených s mělkou hladinou podzemní vody. Na základě dohody s TDI, laboratoří objednatele i zhotovitele bylo konstatováno, že je nutné provést sanaci aktivní zóny v celé šířce vozovky.)
- d) zřízení provizorní komunikace přes soukromé pozemky v tl. 200mm vyvolané nutností provést sanaci podloží a kompletní výměnu konstrukčních vrstev komunikace v km 0,0 – 0,520 (V rámci úplné uzávěry komunikace došlo k neobslužnosti přilehlé lokality. Aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost objektů v tomto úseku včetně možnosti vjezdu IZS bylo nutno situaci řešit zřízením provizorní komunikace).
- e) sanaci zásypu kabelové trasy (Po odstranění konstrukčních vrstev a odtěžení zeminy v místě rozšíření vozovky na zemní plán v km 0,6 - 2,6 a následném provedení sanace neúnosného podloží bylo zjištěno extrémní zvodnění zásypu rýhy kabelového vedení. Sanace spočívala v nahrazení zásypu vrstvou z R-materiálu a následném zhutnění).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	124.800.851,00 Kč
DPH 21 %:	26.208.179,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	151.009.030,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	131.303.785,45 Kč
DPH 21/%	27.573.794,95 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	158.877.580,40 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	23.104.307,06 Kč
DPH 21%:	4.851.904,48 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	27.956.211,54 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	-3.702.570,99 Kč
DPH 21%:	- 777.539,91 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	- 4.480.110,90 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	150.705.521,52 Kč
DPH 21/%	31.648.159,52 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	182.353.681,04 Kč

- Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
- Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 3 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 21.11.2016
- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 1. 12. 2017

za Objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Jiří Tumpach, MBA.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

01-12-2017

Ing. Jiří Trávníček

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:

[Redacted signature]

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Petr Tesař

ředitel závodu Praha západ



EUROVIA ③

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájem 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Rekapitulace víceprací x méněprací

Stavba: Prátelství (úsek OK K Netlukám - hranice Prahy) č.a.999697

Kód	Popis	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

1	vícepráce x méněpráce			
2	rozšíření - sanace neúnosného podloží		5 801 025,01	5 801 025,01
3	propustky	-303 337,80	238 101,95	-65 235,85
4	kompletní výměna konstrukčních vrstev km 0,000 - km 0,520	-3 399 233,19	15 839 755,18	12 440 521,99
5	provizorní obslužná komunikace		904 621,98	904 621,98
	sanace stávajících kabelových rýh		320 802,95	320 802,95
	Celkem vícepráce x méněpráce	-3 702 570,99	23 104 307,06	19 401 736,07

Celkem vícepráce x méněpráce bez DPH 19 401 736,07 Kč


EUROVIA ³
 EUROVIA CS, a.s.
 odštěpný závod oblast Čechy střed
 závod Praha západ, K Hájlům 946
 155 00 Praha 5 - Stodůlky