

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **„III/41322 CHVALOVICE PRŮTAH“**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO 42196868
oddíl B, vložka 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:

1. SO 301 : změna polohy šachty ŠD1, nová šachta mezi ŠD7 a ŠD8, dvě nové šachty z důvodu propojení kanalizace bočních ulic, napojení kanalizace u obecního úřadu do šachty ŠD4, zalití staré dešťové kanalizace popílkem
2. SO 501 : navýšení kubatury výkopových prací z důvodu podcházení plynu pod přípojkou splaškové kanalizace, navýšení počtu číchaček a chrániček
3. SO 101 : vícepráce vyvolané změnou obrubníků v křižovatce za pojížděné s přidáním dvojřádku z žulových kostek, pozvedání poklopů po splaškové kanalizaci

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

- | | |
|--|---|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 20 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 15. 12. 2017 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby- |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný.

V Rajhradcích, dne

V Brně, dne 23.11.2017


M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný