

Číslo smlouvy objednatele: 715/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1004/2017
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **II/416 HOSTĚRÁDKY, MOST 416-006**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol s r.o.

sídlem: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO 46980989
oddíl C vložka 8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

SOD byla uzavřena ke dni 20. 7. 2017 s termínem pro dokončení stavby 31. 10. 2017. Při projednávání DIO pro realizaci stavby byly ze strany odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje vzneseny podmínky, které umožnily uzavření silnice II/416 pro realizaci stavby až od 11. 9. 2017. Vzhledem k rozsahu stavby a technologickým lhůtám výstavby není možné původní termín dokončení dodržet.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|---|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 30. 4. 2018 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu | do 30 dnů od dokončení stavby- |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně dne 14.11.2017

V Brně dne 23.11.2017



Agromeli spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje