



DODATEK č. 05198-2015-4502-D-0050/02-UV-005-SU0316 - 1

č. 1080247

k Realizační smlouvě na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod „Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Ing. Andrej Babiš, ministr financí

(dále jen „objednatel“)

a

2. METROSTAV a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zastoupená: Jiří Bělohlav, předseda představenstva a

Ing. František Kočí, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1809071/0100

Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 45309612

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

STRABAG Rail a.s. (změna obchodního názvu z Viamont DSP a.s.)

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČ: 25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

které spolu uzavřely sdružení, dle ustanovení § 829 občanského zákoníku, s názvem „Sdružení rekultivace ČSA MTS-SBT-VMT“. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník METROSTAV a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě číslo 05198-2011-452-S-0050/02-UV-005-SU0316 ze dne 15.2.2011 o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod „Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA“ (dále jen „Dodatek“).

M. Babiš

I.

Při realizaci sanačních a rekultivačních prací na zakázce „Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA“, dle uzavřené Realizační smlouvy, došlo dne 30.10.2014 k dílčímu předání a převzetí I.-III. etapy prací. Z těchto etap byla vyčíslena úspora v celkové výši 5 180 530,- Kč bez DPH.

Předmět plnění:

I. etapy - Prvotní zářez pro přeložky el. vedení a výtlačný řad, podle rozpočtu mělo být čerpáno 69 393 260,83 Kč bez DPH, skutečně čerpáno 68 590 353,68 Kč bez DPH, nedočerpané prostředky 802 907,15 bez DPH.

II. etapy - Stabilizace svahu pod přeložkou Vesnického potoka, podle rozpočtu mělo být čerpáno 45 349 851,52 Kč bez DPH, skutečně čerpáno 41 080 494,18 Kč bez DPH, nedočerpané prostředky 4 269 357,34 Kč bez DPH.

III. etapy - Stabilizace svahu úpatí Krušných hor, podle rozpočtu mělo být čerpáno 114 650 363,31 Kč bez DPH, skutečně čerpáno 114 650 363,31 Kč bez DPH, nedočerpané prostředky 108 265,60 Kč bez DPH.

V důsledku úspory z I.-III. etapy prací se smluvní strany dohodly na změně čl. 2.1 a 2.8 Realizační smlouvy. Znění čl. 2.1 Realizační smlouvy se celé ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

2.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je výkaz výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 492 319 636,- Kč (slovy: čtyřista-devadesát-dva-milionů-tři-sta-devatenáct-tisíc-šest-set-třicet-šest korun českých).

Tato celková cena je fixní, konečnou, nejvýše přípustnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné, nejvýše přípustné a závazné. Celková cena a/nebo jednotkové ceny mohou být upraveny pouze z důvodu legislativních změn a v případě stavebních prací v rámci předmětu této veřejné zakázky také v závislosti na meziročním nárůstu inflace, podle indexu cen stavebních prací a stavebních objektů stanoveného ČSÚ, jak je stanoveno níže v bodu 2.2.

V čl. 2.8 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky z částky 49.750.017,- Kč (slovy: čtyřicet-devět-milionů-sedm-set-padesát-tisíc-sedmnáct korun českých) na částku 49.231.964,-Kč (slovy: čtyřicet-devět-milionů-dvě-stě-třicet-jedna-tisíc-devět-set-šedesát-čtyři korun českých).

II.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne - 2 -07- 2015

Za Českou republiku - Ministerstvo financí




Ing. Andrej Babiš
ministr financí



V dne 9.6.2015

Za Sdružení rekultivace ČSA MTS-SBT-VMT




Jiří Bělohlav
předseda představenstva Metrostav a.s.



Ing. František Kočí
člen představenstva Metrostav a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová



Za právní správnost odpovídá: Mgr. Nikola Dardová

