



TSKRP0075T73

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
„Praha bez bariér – Bezbariérové přístupy k přivozu, č. akce 999412/41 -
vypracování studie proveditelnosti a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/4

číslo smlouvy zhotovitele: č. 02-O-3495-6268/17

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva, náměstkem
generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek
generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení 2300

Ing. Lenka Zach, TDI

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú. 19-1583390227/0100

zastoupen: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02

- ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. 3/17/2300/4 ze dne 9.2.2017 „Praha bez bariér – Bezbariérové přístupy k přívozu, č. akce 999412/41 - vypracování studie proveditelnosti a IČ“(dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku – nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), z nutnosti opakovat projednání studie s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi státní správy a jinými dotčenými subjekty způsobené velkým počtem dotčených orgánů a jejich připomínkám ke konceptu řešení. Projednání konceptů řešení je tak nutné provádět dílčími výrobními výbory po dvou přívozech. Následně je nutné opětovně zapracovávat připomínky zúčastněných dotčených orgánů, organizací státní správy a dalších dotčených subjektů.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak je v tomto Dodatku uvedeno.

III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla tj. projednání studie, zpracování čistopisu včetně předání celého předmětu díla do 160 kal. dnů od zpracování konceptu.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

V Praze dne 17. 07. 2017


Objednatel:



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Petr Smolka
generální ředitel a předseda představenstva



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby



V Praze dne 10. 7. 2017

Zhotovitel:



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-