

Název akce:	Oprava části fasády v Divadelní ulici
Číslo SOD:	
Číslo OZ:	1

OZNÁMENÍ ZMĚNY		datum: 9.9.2016	číslo OZ: 1
Objednatel:	Moravské divadlo Olomouc		
Zhotovitel:	Signal stav s.r.o., U solných mlýnů 40, 779 00 Olomouc - Holice		
Název projektu:	Oprava části fasády v Divadelní ulici		
Název akce:	Oprava části fasády v Divadelní ulici		
Číslo SOD:			
Org:			
Odkazy:	na specifikaci <input checked="" type="checkbox"/>	na rozpočtové podklady <input checked="" type="checkbox"/>	
	na výkresy <input type="checkbox"/>	na jinou část smlouvy <input type="checkbox"/>	
Předmět změny:			
<p>Důvod víceprací / méněprací : Vzhledem k technickému stavu fasády je nutné provést jádrovou omítku ve více vrstvách, což zapříčinilo z technologického hlediska nutnou časovou prodlevu mezi prováděním jednotlivých vrstev omítek a dodržení minimálních doporučených technologických přestávek. Od výměny truhlářských prvků bylo z důvodů časových upuštěno. Stávající truhlářské prvky budou repasovány. Pro zkrácení technologických přestávek po provedení štukových omítek a před provedením fasádního nátěru bude omítka opatřena protialkaickým nátěrem.</p>			
Kvalifikovaný odhad ceny bez DPH:		méně práce: 500.000,- Kč, vícepráce: 150.000,- Kč	
Kvalifikovaný odhad ceny s DPH:		méně práce: 605.000- Kč, vícepráce: 181.500,- Kč	
Zajištění finančního krytí / cenový dopad:			
Důvod víceprací / méněprací :			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	dodatečné práce <input checked="" type="checkbox"/>	
výšší moc <input type="checkbox"/>	chyba PD <input type="checkbox"/>	nové práce <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: (jméno, podpis)			
Zhotovitel:	Ing. Radek Lampíř, jednatel		
Signal stav s.r.o., U solných mlýnů 40, 779 00 Olomouc - Holice			
Stanovisko projektanta / AD: (jméno, podpis)			
Souhlasím, projednáno a odsouhlaseno,			
Přílohy / počet příloh:			

Název akce: Oprava části fasády v Divadelní ulici

Číslo SOD: 0

Číslo OZ: 1

Stanovisko TDS:

Jedná se o dodatečné práce nezbytně nutné pro provedení díla a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stanovisko technického náměsta MDO:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stanovisko právního zastoupení MDO:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stanovisko ekonomického náměstka MDO:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stanovisko zástupce objednatele ve věcech smluvních:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Název akce:	Oprava části fasády v Divadelní ulici
Číslo SOD:	0
Číslo OZ:	1

Soupis vydaných oznámení změn (ceny bez DPH):

číslo VZ:

Cena dle SOD (bez DPH):	1 288 007,51
Cena po zapracování OZ* (bez DPH)	938 007,51

	<i>méněpráce*</i>	<i>vícepráce*</i>	<i>celkem*</i>	<i>% z ceny SOD</i>
OZ celkem	-500 000,00	150 000,00	-350 000,00	11,65%
OZ č. 1	-500 000,00	150 000,00	-350 000,00	11,65%
			0,00	0,00%
			0,00	0,00%
			0,00	0,00%
			0,00	0,00%
			0,00	0,00%
			0,00	0,00%
			0,00	0,00%
			0,00	0,00%
			0,00	0,00%
			0,00	0,00%

* jedná se o ceny předpokládané

Název akce:	Oprava části fasády v Divadelní ulici
Číslo SOD:	0
Číslo ZL:	1

ZMĚNOVÝ LIST	datum: 10.9.2016	číslo ZL: 1
---------------------	------------------	-------------

Objednatel:	Moravské divadlo Olomouc
Zhotovitel:	Signal stav s.r.o., U solných mlýnů 40, 779 00 Olomouc - Holice
Název projektu:	Oprava části fasády v Divadelní ulici
Název akce:	Oprava části fasády v Divadelní ulici
Číslo SOD:	0
Org:	0

Změnu vydává: (jméno, podpis)

Zhotovitel:

Signal stav s.r.o., U solných mlýnů 40, 779 00 Olomouc

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Předmět změny: (dotčený SO)

Důvod víceprací / méněprací : Vzhledem k technickému stavu fasády je nutné provést jádrovou omítku ve více vrstvách, což zapříčinilo z technologického hlediska nutnou časovou prodlevu mezi prováděním jednotlivých vrstev omítek a dodržení minimálních dopor

Počet přípojných listů specifikací:	1	Počet přípojných listů výkresů:	
Cena víceprací / dodatečných prací (bez DPH):			146 664,68 Kč
Cena méněprací (bez DPH):			-500 553,23 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH):			-353 888,55 Kč
Výsledná cena změny (s DPH):			-428 205,15 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		3.10.2016	

Vyjádření projektanta / AD: (jméno, podpis)

Souhlasím

Souhlasím, projednáno a odsouhlaseno,

Název akce:	Oprava části fasády v Divadelní ulici
Číslo SOD:	0
Číslo ZL:	1

Stanovisko TDS:

Jedná se o dodatečné práce nezbytně nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.

Datum: Jméno: Podpis:

Kontrolu rozpočtu provedl :

TDS

Datum: Jméno: Podpis:

Stanovisko technického náměstka MDO:

Datum: Jméno: Podpis:

Stanovisko právního zastoupení MDO:

Datum: Jméno: Podpis:

Stanovisko ekonomického náměstka MDO:

Datum: Jméno: Podpis:

Stanovisko zástupce objednatele ve věcech smluvních:

Datum: Jméno: Podpis:

Souhlasím, projednáno a odsouhlaseno,

Název akce:	Oprava části fasády v Divadelní ulici
Číslo SOD:	0
Číslo ZL:	1

Měněpráce

číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------	-------------	---------------	------	----------------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

VIZ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL Č.1

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Dle SoD bez DPH	1 288 007,51 Kč
Vícepráce	146 664,68 Kč
Měněpráce	-500 553,23 Kč

Celkem bez DPH	-353 888,55 Kč
DPH 21%	-74 316,60 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-428 205,15 Kč

Cena po dokončení	934 118,96 Kč
DPH 21%	196 164,98 Kč
Cena celkem	1 130 283,94 Kč