

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 15. 9. 2017 na realizaci stavby

„Středisko sociální prevence Olomouc - fasáda a zateplení“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Spisová značka: C 21401 vedená u Krajského soudu v Ostravě, ze dne
28. 9. 1999

Se sídlem: Na zákopě 452/1a, Chválkovice, 779 00 Olomouc


IČ: 25844610

DIČ: CZ25844610

Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně dále také „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03111/OVZI/DSM ze dne 15. 9. 2017.

ČÁST A.

Dne 15. 9. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/03111/OVZI/DSM na provedení vnějšího kontaktního zatepovacího systému na fasádě budovy blíže specifikované ve Smlouvě o dílo se založením pod terén a práce s tím související. Součástí stavebních prací je montáž předokenních žaluzií z uliční strany, rozvody vzduchotechniky a montáž klimatizačního zařízení v celém objektu (jednotka VZT bude umístěna ve dvoře).

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Z důvodu získání pravomocného stavebního povolení na realizaci díla až 7. 11. 2017, místo původně předpokládaného termínu 11. 9. 2017, bylo nutno vzhledem ke klimatickým podmínkám a po dohodě se zhotovitelem rozdělit dílo na dvě etapy. První etapa spočívá v provedení vnějšího kontaktního zatepovacího systému na fasádě objektu dvorní části, celé klimatizace a elektroinstalace. Druhá etapa spočívá v provedení vnějšího kontaktního zatepovacího systému na fasádě objektu z uliční části, včetně dodávky a montáže předokenních žaluzií.

S ohledem na shora uvedené Čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín dokončení díla:

30. 5. 2018

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.


ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 28. 11. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 5 -12- 2017


objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: - 4 -12- 2017

zhotovitel:



Stavatelství Pospíšil s.r.o.
Ing. Tomáš Pospíšil
jednatel