

Dodatek č. 2**ke smlouvě o dílo****Číslo objednatele : CES 2464 / 17****Číslo zhotovitele : 494 / 2016**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení :

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a s dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**SYNER VHS Vysočina, a.s.**

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
 zapsaná u Krajského soudu : v Brně oddíl B, vložka 4147
 zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, předsedou představenstva
 : Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 251 833 052
 DIČ : CZ 25183052
 telefon :
 fax :

Vedením realizace stavby a odpovědným zástupcem ve smyslu §160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn jejímž předmětem je provedení stavby :

TP024035 Modlany, VDJ Srbice – nový VDJ Srbice a zásobní řad

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s čl. XIV a bodem 14.1. mění a upravují ustanovení smlouvy o dílo takto:

II. Předmět plnění

Bod 2.4. Znění bodu se doplňuje takto:

Na základě dohody zástupců smluvních stran se původní předmět díla rozšiřuje o provedení víceprací:

- V průběhu realizace stavby zjištěno, že stávající systém regulace a měření (ASŘTP) na stávajícím vodojemu nelze využít pro nový vodojem. Z tohoto důvodu je nezbytné tyto dodávky a montáže doplnit.
- Po přesném vytýčení hranic pozemku zjištěna kolize se stávající vegetací. Vegetaci nutno pro bezproblémové provozování vodojemu odstranit.
- Ve vhodném vegetačním období po vydání rozhodnutí ke kácení budou stromy odstraněny. Provedena náhradní výsadba na místě určeném majitelem dotčeného pozemku (Obec Modlany).

IV. Cena za dílo

Bod 4.1 Znění bodu se mění a nahrazuje takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě včetně Dodatku č. 1, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem 7 993 945,85 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9 672 674,48 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 :

Cena celkem 219 100 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 265 111,- Kč

Celková cena dle SoD a Dodatku č. 2 :

Cena celkem 8 213 045,85 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9 934 785,48 Kč

4.9 Cena Dodatku č. 2 byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1.

Smlouva o dílo se doplňuje o tyto body :

XVI. Registr smluv

- 16.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 16.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 16.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 16.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVII. Závěrečná ustanovení

Doplňují se tyto body :

17.1 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy :

Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 Změnový list č. 2 a 3

17.2 Dodatek č. 1 je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Teplicích dne :

Objednatel :

22 -11- 2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Jihlavě dne :

09 -11- 2017

Zhotovitel :

Ing. Martin Žagan
předseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

6.
a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2017	
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 23. 10. 2017	
Název akce: TP024035 Modlany, VDJ Srbice – nový VDJ Srbice a zásobní řad					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: 2 x A4			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Po přesném vytyčení hranic pozemku zjištěna kolize se stávající vegetací. Vegetaci nutno pro bezproblémové provozování vodojemu odstranit.					
Ve vhodném vegetačním období po vydání rozhodnutí ke kácení budou stromy odstraněny. Provedena náhradní výsadba na místě určeném majitelem dotčeného pozemku (Obec Modlany).					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 33 100,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 213 045,85 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 33 100,00 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 33 100,00 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 847 364,23 Kč bez DPH, tj. 11,66 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 89 318,38 Kč bez DPH, tj. 1,23 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 186 000,00 Kč bez DPH, tj. 2,56 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4, 5 ZZVZ činí 1 033 364,23 Kč bez DPH, tj. 14,22 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 89 318,38 Kč bez DPH, tj. 1,23 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list [redacted] je, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted]

Datum 23.10.2014

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více - a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Datum 13.11.2014

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Datum

Podpis [redacted]

Datum 13.11.2014

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted]

Datum 14.11.2014

Podpis [redacted]

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2017	
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 23. 10. 2017	
Název akce: TP024035 Modlany, VDJ Srbice – nový VDJ Srbice a zásobní řad					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		4 x A4			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu realizace stavby zjištěno, že stávající systém regulace a měření (ASŘTP) na stávajícím vodojemu nelze využít pro nový vodojem. Z tohoto důvodu je nezbytné tyto dodávky a montáže doplnit.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 186 000,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 179 945,85 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 186 000,00 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 186 000,00 Kč bez DPH, tj. 2,56 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 814 264,23 Kč bez DPH, tj. 11,20 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 89 318,38 Kč bez DPH, tj. 1,23 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 186 000,- Kč bez DPH, tj. 2,56 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Pod			tím 23. 10. 2017		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

13.11.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Podpis

Datum

.....

Podpis

Datum

13.11.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

14.11.2017

Podpis

Datum

14.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem p[ro] zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.