

DODATEK Č.2 SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: CES.....

Číslo zhotovitele: 17102

CES 2 4 8 5 / 17

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce firmy VRV [REDACTED] k zajišťování investorskoinženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099451
 DIČ : CZ 49099451
 bankovní spojení : [REDACTED]
 telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

Předmětem dodatku č.2 Smlouvy o dílo je:

- Změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu stavby. Částečné vybourání stávajících betonových a železobetonových základů a patek do hl. 85 cm, které se objevily ve výkopišti. Doplnění betonových pasů, přikotvení, propojení se zbytkem stávajících základových desek, pro zpevnění podloží. Vyrovnání a drenáž podkladu pod prefabrikovaný základ nové váhy.
- Změna osazení váhy do terénu. Výškový rozdíl mezi váhou a komunikací bude vyrovnán betonovým klínem. Nájezd na váhu bude prodloužen.

II. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : DC 052 090 Varnsdorf, ČOV – instalace mostové váhy
 Místo stavby : Varnsdorf
 Okres : Děčín
 Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 Stavební úřad : Varnsdorf
 Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	1 512 117,63 Kč
b) dodatek č.2	129 966,06 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.2: 1 642 083,69 Kč (bez DPH)

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv - se doplňuje

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení – se mění a doplňuje

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 16.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla
- 16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.2 smlouvy.
- 16.10 Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.


16.11 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy:

- **změnový list**
- **položkový rozpočet**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti


V Teplicích dne

13 -11- 2017
V Teplicích dne



22 -11- /2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2017	
Zhotovitel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 31.10.2017			
Název akce: DC 052 090 Varnsdorf, ČOV – instalace mostové váhy					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Po odkopu cca 70cm bylo zjištěno, že ve více než polovině plochy zasahují od úrovně -65cm až -85cm šikmo do výkopiště různě velké bet. a žebet. Základy. Vzhledem k potřebě zajištění rovné a stejně únosné základové plochy byl provedeno odbourání bet.patek, vyrovnání a drenáž podkladu, dobetonování pasů, přikotvení a propojení se stáv. základy desek. Váha nebude plně zapuštěná, ale bude částečně nad terénem. Dopad do celkové výšky nad terénem bude do +10cm (celkový terénní rozdíl bude tedy od +10 až +30cm). Výškový rozdíl mezi vahou a stávající komunikací bude vyrovnán (bet.klín) a prodlouženým nájezdem na váhu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Vícepráce	129 966,06Kč bez DPH				
Dodatek č.2	129 966,06Kč bez DPH				
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 1 512 117,63 Kč bez DPH Dodatek č.2 129 966,06 Kč bez DPH 1 642 083,69 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 129 966,06 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 129 966,06 Kč bez DPH, tj. 8,60 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted] Datum 10. 11. 2012

PRIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle ÚRS platného pro daný rok.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky ANO
- nedojde ke změně zhotovitele ANO
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Datum 7. 11. 2012

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted] Datum 7. 11. 2012
Podpis [redacted] Datum 30. 11. 17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí návrhu změny** a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.