

e uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461, DIČ: CZ00303461

zastoupená **Mgr. Tomášem Spurným**, 2. místostarostou

dále jen: **Objednatel** na straně jedné

a

FORTEX-AGS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 95;

sídlo společnosti: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk,

IČ: 00150584, DIČ: CZ699000025,

zastoupená **Ing. Michalem Konečným**, místopředsedou představenstva

dále jen: **Zhotovitel** na straně druhé,

tento

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2170003

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA ŠUMPERK“

I. PREAMBULE

1. Dne 1.2.2017 uzavřeli účastníci SMLOUVU O DÍLO, označenou číslem: 2170003, dle které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo, spočívající ve zhotovení stavební veřejné zakázky/stavby „Víceúčelová sportovní hala Šumperk“ dle specifikace ve smlouvě a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu (dále jen smlouva o dílo).
2. S ohledem na to, že se v průběhu realizace stavby vyskytly skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, konkrétně to že:
 - a) únosnost podloží/základové spáry je nedostatečná a musí být konstrukčně vylepšena a
 - b) v místě nové stavby jsou stávající monolitické betonové konstrukce/základy které musí být odstraněny/vybourány,účastníci se dohodly na provedení těchto konstrukcí a víceprací a na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 tímto doplňují a mění smlouvu o dílo uvedenou v odstavci 1. tohoto článku o změny a ujednání, sjednané v článku II. PŘEDMĚT DODATKU.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany tímto po vzájemné dohodě mění smlouvu o dílo uvedenou v čl. I. odstavec 1. tohoto dodatku tak, že:

a/ Rozsah díla sjednaný dle článku 3. Předmět díla se rozšiřuje o provedení víceprací v rozsahu dle těchto změnových listů:

- Změnový list č.1 - Výkopové práce
- Změnový list č.2 - Bourání základů.

Podrobnější popis těchto víceprací je dán změnovými listy, které jsou nedílnou součástí a přílohou této smlouvy.

b/ v článku 4. Cena díla se dosavadní znění odstavce 2. zcela nahrazuje tímto, kurzívou psaným zněním:

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH :	11.031.249,- Kč
DPH:	2.316.562,- Kč
Cena:	<u>13.347.811,- Kč</u>

(slovy: třináct miliónů tři sta čtyřicet sedm tisíc osm set jedenáct korun českých).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 a změnovými listy č. 1 a 2 v příloze č. 3 a 4, k této smlouvě.

Dle těchto příloh je cena díla bez DPH členěna takto:

- příloha č. 1 cenová nabídka:	10.828.877,- Kč
- změnové listy:	
- příloha č. 3 změnový list č.1:	124.897,- Kč
- příloha č. 4 změnový list č.2:	77.475,- Kč
celkem cena bez DPH:	11.031.249,- Kč

Tento bod č. 2 se uzavírá v souladu s usnesením Rady Města č. 1066/15, ze dne 1.10.2015.

c/ dosavadní znění článku 6. Doba plnění se zcela nahrazuje tímto, kurzívou psaným zněním:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- a) **předání a převzetí staveniště: nejpozději 10.3.2017**
- b) **zahájení stavebních prací:
hala: 15.3.2017
stavební úpravy ve stávající budově školy: 10.7.2017**
- c) **dokončení úprav ve stávající budově školy a doklady k předčasnému užívání: 18.8.2017**
- d) **komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 20.12.2017**

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení,

podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a odstranění vad a nedodělků.

Tento bod dodatku se uzavírá v souladu s usnesením Rady města č. 3695/17, ze dne 19.10.2017.

Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2 % smluvní ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina za splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo. Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu plnění předmětu smlouvy o dílo. V případě prodloužení doby plnění předmětu smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 14 dnů před uplynutím termínu platnosti bankovní záruky, předané objednateli při podpisu smlouvy, předá objednateli originál prodloužení platnosti bankovní záruky vystavené bankou, nebo nový originál BZ, na toto další období.

V ostatních částech zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

3.2. Účastníci prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, dodatek si řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

3.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení

3.4. Následující dokumenty se považuje za nedílnou součást tohoto dodatku a považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:

- Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo: Změnový list č. 1
- Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo: Změnový list č. 2
- Příloha č. 5 ke smlouvě o dílo: Harmonogram prací aktualizace 9.5.2017

Objednatel:

- 8. 11. 2017

V Šumperku dne:


Zhotovitel:

30. 10. 2017

V Šumperku dne:



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta




FORTÉX-AGS, a.s.
Ing. Michal Konečný
místopředseda představenstva

Zakázka:

"Gymnastická hala ZŠ Sluneční, Šumperk"
Změnový list č.1 - Výkopové práce

Popis	Cena
Vícepráce	124 897
001: Zemní práce - tl. 12 cm	81 283
002: Základy	33 614
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 000
Celkem ZL č.2 (bez DPH)	124 897
DPH 21 %	26 228
Celkem ZL č.2 (včetně DPH)	151 126 CZK



Zakázka:

"Gymnastická hala ZŠ Sluneční, Šumperk"

Změnový list č.1 - Výkopové práce


Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Vícepráce					124 897
001: Zemní práce - tl. 12 cm					81 283
1.	131201102				
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	48,5	75	3 616,79
2.	131201109				
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	48,5	10	494,12
3.	161101101				
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	48,5	36	1 766,00
4.	167101101				
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	48,5	79	3 839,03
5.	162701105				
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	97,0	241	23 321,97
6.	171201201				
	Uložení sypaniny na skládky	m3	48,5	8	377,75
7.	171201211				
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	106,1	130	13 787,19
8.	174101101				
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,5	40	1 929,33
9.	KM0100101				
	Doprava šterku	t	87,3	68	5 970,03
10.	58344197				
	Šterkodit' frakce 0-63	t	87,3	300	26 180,50
002: Základy					33 614
11.	213141113				
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5	m2	404,0	28	11 312,56
12.	69311043				
	Geotextilie 500 g/m2	m2	464,6	48	22 301,90
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					10 000
14.	X01MS				
	Pojezdová zkouška, posouzení geotechnického pracovníka	kpl	1,0	10 000	10 000,00



Zakázka:

"Gymnastická hala ZŠ Sluneční, Šumperk"
Změnový list č.2 - Bourání základů

Popis	Cena
Vícepráce	77 475
001: Zemní práce	7 709
0096: Bourání konstrukcí, demolice	66 064
099: Přesun hmot HSV	2 183
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 519
<hr/>	
Celkem ZL č.2 (bez DPH)	77 475
DPH 21 %	16 270
<hr/>	
Celkem ZL č.2 (včetně DPH)	93 745 CZK



Ka:

gymnastická hala ZŠ Sluneční, Šumperk"
 měnový list č.2 - Bourání základů

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
S: Stavba					77 475,3	
001: Zemní práce					7 708,8	
8.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,4	39,8	714,3
		Viz bourání				
9.	58337368	Štěrkopísek frakce netříděná zásyp	t	9,0	196,8	6 994,5
		17,95*1,980				
0096: Bourání konstrukcí, demolice					66 064,4	
03/01	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,8	2 528,8	45 392,0
		21,5*0,5*0,85				
		(1,5+5,5+1,5)*0,5*0,75				
		(3+3+4,5+4,5)*0,5*0,75				
191.	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	120,7	253,5	9 102,3
192.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	120,7	109,0	3 914,8
193.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	844,6	4,7	1 193,4
	Plný popis:	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
		Suť celkem do 8km; 35,9*7				
194.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	90,6	180,0	6 462,0
	Plný popis:	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)				
099: Přesun hmot HSV					2 183,2	
196.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1 478,4	37,5	1 333,4
	Plný popis:	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
197.	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	1 478,4	23,9	849,8
	Plný popis:	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					1 519,0	
494.	045002000	Kompletační a koordinační činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	kpl	1,0	1 519,0	1 519,0
	Plný popis:	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost				

