

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053897 (ORG 4870)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15073

Investiční akce: **„Rozšíření hřbitova v Líšni“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele

Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinaci BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem
IČ: 25342100
DIČ: CZ253 42 100
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 27069

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615053897 (ORG 4870) u objednatele a č. 15073 u zhotovitele ze dne 21. 10. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Mění se bankovní spojení objednatele z původního:

The Royal Bank of Scotland plc, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 7510006666/5400

na nové: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

2. Text článku II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 7 tohoto znění:

7. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 12. 5. 2016, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 5 a 6 a č. 8 ze dne 12. 5. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 12. 5. 2016, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

3. Text článku III. **Doba plnění, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 321 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

4. Text článku IV. **Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	9.814.155,18 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 1.398.852,82 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 98.683,66 Kč
Cena celkem bez DPH	11.114.324,34 Kč
DPH 21%	2.334.008,11 Kč

Cena celkem včetně DPH 13.448.332,45 Kč

5. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
- Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
- Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a položkové rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016

II.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2016.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016
a položkové rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/065 dne 24. 5. 2016.

V Brně dne 27. 5. 2016


V Brně dne 25. 5. 2016

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
602 00 BRNO

...
za
In
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:



Přemysl Veselý
jednatel

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a položkové rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016

Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1		0,00	0,00	32 878,81	6 904,55	39 783,36	32 878,81	6 904,55	39 783,36
Z2		0,00	0,00	232 092,59	48 739,44	280 832,03	232 092,59	48 739,44	280 832,03
Z3		0,00	0,00	129 486,88	27 192,24	156 679,12	129 486,88	27 192,24	156 679,12
Z4		0,00	0,00	5 086,65	1 068,20	6 154,85	5 086,65	1 068,20	6 154,85
Z5	54 544,66	11 454,38	65 999,04	55 257,94	11 604,17	66 862,11	713,28	149,79	863,07
Z6	24 359,00	5 115,39	29 474,39	23 925,83	5 024,42	28 950,25	-433,17	-90,97	-524,14
Z7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z8	19 780,00	4 153,80	23 933,80	39 954,20	8 390,38	48 344,58	20 174,20	4 236,58	24 410,78
Z9		0,00	0,00	464 950,63	97 639,63	562 590,26	464 950,63	97 639,63	562 590,26
Z10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z11		0,00	0,00	14 042,65	2 948,96	16 991,61	14 042,65	2 948,96	16 991,61
Z12		0,00	0,00	22 940,80	4 817,57	27 758,37	22 940,80	4 817,57	27 758,37
Z13		0,00	0,00	4 760,00	999,60	5 759,60	4 760,00	999,60	5 759,60
Z14		0,00	0,00	103 790,50	21 796,01	125 586,51	103 790,50	21 796,01	125 586,51
Z15		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z16		0,00	0,00	269 685,34	56 633,92	326 319,26	269 685,34	56 633,92	326 319,26
Z17		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 683,66	20 723,57	119 407,23	1 398 852,82	293 759,09	1 692 611,91	1 300 169,16	273 035,52	1 573 204,68

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

-18-

Průběh, Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s. IČ: 133 058 101, DIČ: CZ 133 058 101
635 00 Brno | IČ: 635 00 Brno | DIČ: CZ 635 00 Brno
rozpočty



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: SO 07b Venkovní a sadové úpravy	1
OZNÁMENÍ ZMĚNY : <i>Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD</i> OZNÁMENÍ Č.:1	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 07b Venkovní a sadové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V původním rozpočtu chybí odvoz a likvidace odstraněných pařezů ze stavby a skácení odvoz, likvidace stromu v trase chodníku včetně výsadby nového. Rozpočet řeší odvoz a likvidaci pařezů, které nebyly zohledněny v podepsané SoD. POKYN VYDAL: Ing. Písař DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 ŘÁVCE STAVBY: BKOM – Dušan Crha OI MMB Ing.Zdeněk Herodes	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: : SO 07b Venkovní a sadové úpravy	1								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:1 Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odvoz a likvidace pařezů v SO 07b nad rámec SoD- po revizi rozpočtu DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní a sadové úpravy SO 07b ODKAZ NA VÝKRESY: realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">32 878,81 Kč</td><td style="text-align: right;">6 904,55 Kč</td><td style="text-align: right;">39 783,36 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	32 878,81 Kč	6 904,55 Kč	39 783,36 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	32 878,81 Kč	6 904,55 Kč	39 783,36 Kč						
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: _____									
VYJÁDŘENÍ: <i>Kácení, likvidace stromů a vysazení náhrad.</i> <i>ve z objektivní příčině</i> OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: <i>12.5.2016</i>									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
[Redacted] ÁVCE STAVBY: [Redacted] [Redacted] [Redacted] MMB Ing. Zdeněk Herodes									

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Vícepráce - Venkovní a sadovnické	JKSO	
Objekt			SKP	
501		Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15073		Rozšíření hřbitova v Líšni - Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	



ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	32 879	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	32 879	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	32 879	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	32 879	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	32 878,81 Kč
DPH		21,0 %	6 904,55 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	39 783,36 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :



Stavba :	15073 Rozšíření hřbitova v Líšni - Brno	Rozpočet :	03
Objekt :	501 Změny v půběhu výstavby	Vícepráce - Venkovní a sadovnické úpra	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32 879	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 879	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15073 Rozšíření hřbitova v Líšni - Brno	Rozpočet: 03
Objekt :	501 Změny v půběhu výstavby	Vícepráce - Venkovní a sadovnické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením a odklizením na vzdálenost 20 m, se, složením na hromady nebo s naložením na dopr. prostředek průměru kmene přes 500 do 600 mm - č. 4,	ks	1,00	1 120,00	1 120,00
	112201116	Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s, naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v	ks	1,00	1 090,00	1 090,00
	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, s naložením, složením a dopravou do 5 km, průměr, kmene na řezné ploše přes 500 do 700 mm	ks	1,00	200,00	200,00
1	162201476R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 3000 m	kus	5,00	365,00	1 825,00
	162201477R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 3000 m	kus	7,00	639,00	4 473,00
	162201478R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 3000 m	kus	11,00	803,00	8 833,00
2	199000053	poplatek za uložení pařezů a štěpků do spalovny	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00
	183101315	Hloubení jamek pro výsadbu stromů, se 100% výměnou půdy, s případným naložením přebytečných výkopců, na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0,125 do 0,400 m3, v rovině nebo	ks	1,00	305,00	305,00
	184102114	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při, průměru balu přes 400 do 500 mm	ks	1,00	280,00	280,00
	CN06	Uložení perforované hadice z PVC pro závluku ke stromu - 1,5 m/strom x 1ks = 1,5 m	m	1,50	12,00	18,00
	184215132	Ukotvení stromů listnatých třemi kůly o průměru do 100 mm o délce kůlu do 2 m s ochranou kmene proti, poškození v místě vzepření	ks	3,00	95,00	285,00
	184501141	Zhotovení obalu kmene listnatých stromů z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do, 1:5	m2	0,80	40,00	32,00
	185804312	Zalítí rostlin vodou - 1x 80 l strom,	m3	0,08	170,00	13,77
	CN05	Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m	m3	0,08	390,00	31,20
	998231311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	0,08	120,00	9,84
	ACE	Vzrostlé listnaté stromy s balem prům. do 500 mm, obvod kmene 14-16 cm Acer campestre ,Elsrijk,	ks	1,00	3 050,00	3 050,00
	PH	Plastová hadice pro závluku - 1,5 m/strom	m	1,50	34,00	51,00
	KU	Kůly ke stromům - 3ks/listnatý strom, 1ks/jehličnatý strom	ks	3,00	69,00	207,00
	RO	Rákosová ochrana listnatých stromů listnatých	ks	1,00	55,00	55,00
3						
	Celkem za	1 Zemní práce				32 878,81



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: SO 06 Přípojky ZTI	2
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.:2	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD – po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: : SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Vzhledem k dosažení požadované únosnosti je nutné provést zásyp jiným vhodným materiálem. Navržena frakce 0/32 z drceného kameniva. Touto výměnou dosáhneme požadovaných únosností dle PD. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM Dušan Crha	 SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: SO 06 Přípojky ZTI	2						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:2 Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD DOTČENÉ MÍSTO: : SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td style="text-align: right;">232 092,59 Kč</td><td style="text-align: right;">48 739,44 Kč</td><td style="text-align: right;">280 832,03 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	232 092,59 Kč	48 739,44 Kč	280 832,03 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
232 092,59 Kč	48 739,44 Kč	280 832,03 Kč					
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2015							
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____							
SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **CAD-032** **Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa**
 Objekt:
 Rozpočet: **01** **Zásyp vodovodního potrubí, rozprostření výkopku**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			232 092,59
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			232 092,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	232 092,59 CZK
Základní DPH	21 %	48 739,44 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **232 092,59** CZK

Cena celkem s DPH **280 832,03** CZK

v

dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			200 828,90	87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 263,69	13
Cena celkem					232 092,59	100

Položkový rozpočet

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:		
R:	01	Zásyp vodovodního potrubí, rozprostření výkopku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				200 828,90
1	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 147,87*1,5*1,25 délka výkopu určena dle staničení areálového rozvodu vody : výška výkopu - průměr dle PD : cena z rozpočtu D11-07a pol. 3 :	m3	277,25625 277,25625	60,00	16 635,38
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 147,87*1,5*1,25 délka výkopu určena dle staničení areálového rozvodu vody : jednotková cena z rozpočtu D11-01a pol. 5 :	m3	277,25625 277,25625	45,00	12 476,53
4	583417064R	Kamenivo drcené frakce 0/32 (147,87*1,5*1,25-147,87*0,15*1,25)*1,87 délka výkopu určena dle staničení areálového rozvodu vody : odečteno zapískování potrubí : uvažováno 1m3 = 1,87t : cena RTS :	t	466,62227 466,62227	368,00	171 717,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				31 263,69
5	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	466,62227	67,00	31 263,69



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: SO 05 Dešťová kanalizace	3
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 05 nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.:3	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY. Práce na objektu SO 05 nad rámec SoD DOTČENÉ MÍSTO: SO 05 Dešťová kanalizace ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Vzhledem k dosažení požadované únosnosti je nutné provést zásyp jiným vhodným materiálem. Navržena frakce 0/32 z drceného kameniva. Touto výměnou dosáhneme požadované únosností dle PD. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE POKRYVAT PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha SPRAVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: SO 05 Dešťová kanalizace	3								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Práce na objektu SO 05 nad rámec SoD									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 05 nad rámec SoD-po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 05 Dešťová kanalizace ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">129 486,88 Kč</td><td style="text-align: right;">27 192,24 Kč</td><td style="text-align: right;">156 679,12 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	129 486,88 Kč	27 192,24 Kč	156 679,12 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	129 486,88 Kč	27 192,24 Kč	156 679,12 Kč						
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: <u>12.5.2016</u>									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ BKOM – Dušan Crha ŘÍDÍTEL STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes									

Položkový rozpočet stavby

Stavba: CAD-032 Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa

Objekt:

Rozpočet: 02 Zásyp kanalizačního potrubí, rozprostření výkopku

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			129 486,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			129 486,88

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 486,88 CZK
Základní DPH	21 %	27 192,24 CZK

Zaokrouhlení CZK


Cena celkem bez DPH 129 486,88 CZK

Cena celkem s DPH 156 679,12 CZK

v



dne



objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			112 094,12	87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 392,76	13
Cena celkem					129 486,88	100

Položkový rozpočet

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:		
R:	02	Zásyp kanalizačního potrubí, rozproštění výkopku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				112 094,12
1	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 DI1-05 pol. 5 : 157,75 cena z rozpočtu DI1-07a pol. 3 :	m3	157,75000 157,75000	60,00	9 465,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m DI1-05 pol. 5 : 157,75 cena z rozpočtu DI1-01a pol. 5 :	m3	157,75000 157,75000	45,00	7 098,75
4	583417064R	Kamenivo drcené frakce 0/32 DI1-05 pol. 5 : (157,75-18,93)*1,87 délka výkopu určena dle staničení areálového rozvodu vody : odečteno zapískování potrubí rozpočet DI1-05 pol. 25 : uvažováno 1m3 = 1,87t : cena RTS :	t	259,59340 259,59340	368,00	95 530,37
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				17 392,76
5	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	259,59340	67,00	17 392,76